

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-022

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 2018.05.04

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.05.04-14:00
会议主持人	刘德文		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 中冶华亚 (一)、本周: 1、支架安装 307 小组, 剩余约 100 小组。 2、组件安装 356 小组。 3、箱逆变安装各 6 台, 已全部完成。 4、集电线路安装 2 条, 汇流箱安装 40 台, 汇流箱接线 11 条。 5、直流电缆敷设 20 条, 箱逆变接线 8 条, 4mm 汇集线接线 130 小组。 (二)、下周: 1、24 区支架安装完成。 2、22 区 26 区组件安装完成。 3、27 区组件开始安装。 4、17 区 23 区低压接线完成。 5、22 区 26 区低压安装开始。 6、22 区 23 区 26 区箱逆变接线完成。 7、23 区 26 区集电线路完成。 上海伏光 (一)、本周: 1、16、29、30 区组件安装 682 组。 2、29、30 区支架安装 199 组。 3、16、29、30 区箱逆变架设完成。 4、16 区 29 区 30 区具备并网条件。 (二)、下周 1、16 区 25 区 29 区 30 区如无特殊原因可全额并网。 2、11 区消缺完成。 江苏天目 (一)、本周 1、20 区组件全部安装完成, 汇流箱安装完成, 直流电缆敷设完。 2、20 区箱逆变安装结束, 箱逆向电缆安装完成。 3、20 区接地完成, 具备并网条件。			



4、光伏区（9、10、18、19区）消缺完成 50%。

（二）、下周

1、20区汇流箱并网发电，基本完成结束。

2、光伏区（9、10、18、19区）消缺完成 90%。

宜昌富豪

（一）、本周

1、综合楼地砖铺设完成 50%。

2、配电楼消缺完成 97%。

3、铁塔组立完成，导线展放 5#-6#。

（二）、下周

1、综合楼楼层地砖铺设完成。

2、综合楼内墙挂白、地板、吊顶开始施工。

3、综合楼外墙真石漆完成，综合楼散水施工。

4、联络线间隔改造开始，导线展放完成不需停电部分。

中伏（孚尧科技）

1、下周组织总包和监理分区排查施工情况，110kv 联络线要定期检查。

2、各分包单位尽快核实现场的材料（组件、支架、光伏线、光纤、通讯线及高低压电缆）的数量和使用量。

3、箱逆变平台施工完成后，及时回填。

正衡监理

安全：

1、进入场内施工必须佩戴安全帽。

2、场区道路来往车辆行驶多，提醒工人乘车和开车一定要注意安全，驾驶员持证上岗。

3、高空作业，2米以上属高空作业，佩戴安全绳并做好安全措施。

4、带电区域施工，需持有工作票并两人以上同行方可进入。

质量：

1、综合楼卫生间防水施工必须按照图纸要求施工。

2、汇流箱安装应横平竖直，pvc 管口断面一致，落管垂直，1×4 线缆走线必须穿管和防火封堵。

3、桩位放点，对红线外的点位复查确保无误。

4、组件安装顺序应由上往下安装，各单位要严格落实。

5、接地沟、电缆沟开挖深度需符合规范及设计要求，隐蔽工程回填上报项目部和监理验收，方可进行回填。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.04



