

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-023

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.05.11-14:00
会议主持人	孙富斌		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 中冶华亚 (一)、本周： 1、22 区、26 区组件安装完成。 2、17 区、23 区低压电器安装完成。 3、24 区支架安装完成 90%。 4、27 区组件安装完成 60%。 (二)、下周： 1、24 区支架安装完成。 2、27 区组件安装完成。 3、22 区、26 区低压电器开始安装。 4、24 区组件开始安装。 5、17 区、23 区消缺。			
上海伏光 (一)、本周： 1、16 区、28 区、29 区、30 区组件安装 231 组（16 区剩余 13 区，28 区剩余 18 组，29 区剩余 120 组，30 区剩余 64 组未完成）。 2、16 区并网 7 个汇流箱，30 区并网 11 个汇流箱。 3、16 区 4 平方线全部敷设完成。 4、30 区 2×70 直流线，4 平方线放了 18 个汇流箱。 5、29 区汇流箱全部装完。 (二)、下周 1、16 区 28 区 29 区 30 区如无特殊原因可全额并网。 2、11 区消缺完成。			
江苏天目 (一)、本周 1、20 区组件全部安装完成，汇流箱安装完成，直流电缆敷设完。 2、20 区箱逆变安装结束，箱逆向电缆安装完成。			



由 扫描全能王 扫描创建

3、20区接地完成，已全容量并网。

4、光伏区（9、10、18、19区）消缺完成90%。

（二）、下周

1、光伏区（9、10、18、19区）消缺完成100%。

宜昌富豪

（一）、本周

1、综合楼地砖铺设完成80%。

2、配电楼消缺完成97%。

3、铁塔组立完成，导线展放4#-5#、12#-13#、1#-3#。

（二）、下周

1、综合楼楼层地砖铺设完成。

2、综合楼内墙挂白完成60%，吊顶完成。

3、综合楼散水完成80%。

4、联络线间隔改造开始，导线展放完成3#-4#。

中伏（孚尧科技）

李维军：关于材料现场使用多出设计外的由自家负责，已并网区域现在有搞龙虾池的，如果龙虾池筑坝施工时将电缆或扁铁挖断损坏，电缆和接地扁铁埋深符合设计要求的话由农业公司负责，如埋深不够则由相关施工单位自行负责。

已并网区域消缺工作完成，应及时报验。

周林峰：天目现在没有新的施工区域，多对已并网区域进行检查消缺，注意前期施工时的散料问题，缺少组件的区域最好集中。

王升文：带电区域施工时，注意成品保护切勿将电缆或其他材料损坏。

正衡监理

刘德文：

1、目前已并网区域由部分线缆杂乱，相关施工单位及时整改。

2、电缆敷设时切勿直接用机械拖拽。

3、接地扁铁规格与设计不符，接地沟深度不够。

4、消缺进度慢，现场看不到工人，看不到消缺量。

5、16区、22区有部分边压块存在未安装和紧固不到位的情况。

以上问题各家单位对照自家区域，及时进行整改。

孙富斌：

1、巡视过程中发现10区环网接地所使用的接地扁铁（35mm×3mm）与设计（50mm×5mm）不符，开挖深度实测为200mm至300mm与设计要求800mm不符，应立即整改。

2、各施工队要对自家已并网区域进行自检，然后由总包出一个初检方案（时间、地点、检查标准）联合总包方、监理方、施工队进行初检；下周二前开始。

3、现场巡视过程中发现以下安全隐患，6区、8区农业公司筑坝，坝体顶端应在汇流箱底部以下50cm，否则不能保证汇流箱安全。

4、农业公司在场区内施工时，提醒注意成品保护，如果将电缆或接地破



坏，将按照设计标准比对现场施工是否满足设计要求来划分责任。

5、24 区有一东西走向的农网电线，该电线位置较低易造成人员触电事件，现要求在该区域施工的相关单位在施工时，必须两人以上协同施工，并由专人看护，提前告知注意安全避让，杜绝不安全事故发生。

6、电器施工时，在施工完成后要将杂物（电缆皮 废弃铠 塑料）及时清理。

7、将损坏的组件和支架等材料集中，统一处理。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



安全例会 (2018.5.11)

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]