

会议纪要

编号: HZDYMQ-CZZH-024

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:



会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.05.18-14:00
会议主持人	孙富斌		
会议主题: 质量、安全、进度			

上次会议问题落实情况: 无

本次会议内容:

中冶华亚

(一)、本周

- 1、22 区低压电器安装完成。
- 2、24 区支架安装完成。
- 3、27 区组件安装完成 90%。
- 4、24、26 区集电线路安装完成。

(二)、下周:

- 1、如果组件到货, 24 区开始安装组件。
- 2、27 区组件安装完成。
- 3、26 区低压电器安装完成。
- 4、17、22、23 区消缺。

上海伏光: 本周

- 1、16 区直流电缆全部敷设完成。
- 2、16、25、29、30 区汇流箱全部安装完成。
- 3、30 区送电 22 个汇流箱。

下周:

- 1、16、25、30 区全部并网。
- 2、29 区组件安装部分全部并网。
- 3、11 区消缺完成、14 区开始消缺。
- 4、1、2、11、13、14、15、16、25、28、29、30 区场区树木清理完成。

江苏天目: 本周

一、13、4、6、7 区组件支架安装消缺完成、电气接地消缺 5 月 20 日完成

二、9、10、18、19 区组件支架安装消缺完成、电气接地消缺 5 月 28 日完成。

三、20 21 区组件支架开始消缺。

下周:

一、31—33 区打桩。



由 扫描全能王 扫描创建

宜昌富豪；本周

- 一、综合楼地砖铺设完成。
- 二、污水基础、给水基础完成。
- 三、污水处理系统已吊装到位。
- 四、吊顶完成、门窗安装 40%。
- 五、联络线间隔改造设备已全部到场。

下周；

- 一、综合楼整体移交。
- 二、联络线间隔改造完成。
- 三、导线展放完成 3#—4#、6#—#。

中伏能源；

王升文；1、场区剩余材料集中，统一处理。

李维军；1、综合楼铺设地板之前，将现场杂物清理干净。

- 2、外线间隔加快施工进度。
- 3、31 区道路抓紧修复，保证道路正常通行。
- 5、场区施工注意蛇虫叮咬。
- 6、加快接地网施工。

正衡监理；

- 刘德文；1、气温升高，注意防暑工作，作息时间适当调整。
- 2、综合楼吊顶、刮白做到横平竖直不留死角。
 - 3、场区隐蔽工程必须报验。

孙富斌；1、准备打桩区域，放点过后必须二次查看，确保点位无偏差。

- 2、各单位责任人做施工队安全技术交底，
- 3、综合楼一楼楼梯入口处光纤线路要做好隐蔽工作，
- 4、对光伏区进行检查，发现一处遮挡影响组件发电，罚款 5000 元。
- 5、箱逆变平台，发现电工，施工完成后，没有清理现场，做到人走场清，文明施工的要求。对 17 区箱逆变电缆施工的责任单位罚款 500 元。 罚款金额从支付款中扣除。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



