

会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-025

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 



会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.05.25- 14: 00
会议主持人	孙富斌		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 中冶华亚 (一)、本周 1、22 区低压电器安装完成。 2、24 区支架安装完成。 3、26 区低压电器安装 80%。 4、24、26 区集电线路安装完成。 (二)、下周; 1、组件到货, 24 区开始安装组件, 27 区组件安装完成。 2、17、22、23 消缺完成。 3、27 区低压电器安装 50%。 上海伏光; 本周 1、16、25、30 区全部完成并网。 2、11、14 区消缺完成。 3、场区树木清理完成。 下周; 1、29 区组件安装部分全部并网。 2、25、30 区开始消缺。 江苏天目; 本周 一、20、21 区消缺, 电气完成 60%, 支架完成 90%。 二、18、19 区电气消缺完成 80%, 支架完成 100%。 三、31、32、33 区支架、材料及管桩进场、场区道路维修平整。 四、31 区放点, 打桩。 下周: 一、31 区打桩结束, 32 区打桩完成 30%。 二、31、32、33 区箱变打桩完成, 箱变支模, 31 区箱变浇筑完成。 三、20、21 区消缺完成 80%, 支架完成 100%。 四、18、19 区电气消缺完成 100%。 宜昌富豪; 本周 一、窗玻璃安装完成, 内墙漆完成。			



由 扫描全能王 扫描创建

- 二、污水给水设备安装完成。
- 三、联络线导地线展放完成。
- 四、华强站设备安装完成。

下周：

- 一、综合楼地板铺设完成。
- 二、综合楼散水施工完成。
- 三、综合楼门安装完成。
- 四、联络线间隔改造完成。
- 五、联络线初验。

中伏能源：

王升文：1、消缺完成区域尽快报验，27日初验。

周林锋：1、箱变电缆尽快安装桥架。

2、统计材料《组件、支架、电缆》已复印件形式上报项目部。

李维军：1、各施工单位已消缺完成区域尽快报验。

2、前期箱逆变平台光感不好，平整度不好，31—33区箱逆变平台必须符合图纸规范要求。

3、31区管桩长度必须符合设计要求。

3、27区电气施工加快进度，完成并网，增加电气施工人员。

4、注意饮食及药物食用方面安全。

正衡监理：

刘德文：1、31区桩长必须与图纸相符。

2、场区树木加快清理。

3、加快并网区域电缆敷设施工进度。

孙富斌：1、31—33，放点过后必须二次查看，确保点位无偏差。

2、箱变平台高低不平，蜂窝麻面，今后箱逆变平台基础施工代工人员需到监理项目部，由土建专监做技术交底。

3、桩头部位必须做好除焊渣、除锈、防腐、在刷防锈漆。

4、各施工单位做好新区开工准备，确保不耽误总体工程进度。

5、日报需与日工程完成量相符，不要乱报、漏报。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]