

会议纪要



编号: HZDYM-QCZZH-027

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 孙富斌

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.06.20- 14: 00
会议主持人	孙富斌		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 中冶华亚 (一)、6 月中旬完成 1、26、27 组件接地线安装完成 80%。 2、22、23、27 区围栏安装完成 100%。 3、17、22、23 区消缺完成 80%。 (二)、6 月下旬计划 1、组件到货, 24 区开始安装组件, 27 区组件安装完成。 2、17、22、23 消缺完成。 上海伏光: 6 月中旬完成 1、16#箱逆变围栏安装完成。 2、13、14、15、16 区场区树木清理完成。 3、1、13、14、25 区消缺完成 50% 6 月下旬计划: 1、2、11、15、16、28、29、30 区进行消缺 2、等待新区图纸, 准备打桩 江苏天目: 6 月中旬完成: 一、31 区打桩完成 90%, 支架安装完成 50%。 二、32 箱逆变平台基础浇筑完成 三、32 区打桩完成 85%, 支架完成 20%。 6 月下旬计划: 一、31#箱逆变浇筑完成。 二、31 区打桩完成 100%, 支架完成 90%。 三、32 区打桩完成 100%, 支架完成 50%。 四、33 区开始打桩。 宜昌富豪: 6 月中旬完成: 一、综合楼初验完成。 二、华强站二次接线完成。 三、凤凰站二次接线完 50%。			



6月下旬计划;

- 一、升压站整体移交。
- 二、联络线间隔改造完成。
- 三、联络线试验。
- 四、准备联络线验收资料(报电力公司)。

中伏能源;

王升文: 1、场区消缺进度缓慢,各施工单位消缺意识淡薄,如果不能及时完成消缺任务,将对各施工单位进行考核。

周林锋: 1、站用变外接电源接入,供电局验收提出无机械闭锁,现设计已在原设计图纸上增加机械闭锁,具体施工方案正在跟厂家协调沟通。

2、各施工单位要做好材料保护措施。

3、施工单位要落实复验时间。

正衡监理;

刘德文: 1、加快升压站消缺进度、联络线施工进度。

2、31—33区要注意施工安全,加快施工进度,增加施工人员。

3、合理安排人员对完成区域进行消缺。

4、各施工单位要加快箱逆变电缆桥架安装,需回填区域尽快回填。

孙富斌;

1、升压站消缺完成要拍照片上报,经确认后闭合。

2、加快凤凰变施工进度,整理资料,尽快上报审查。

3、31—33箱逆变平台要认真做好每一项施工,确保平台质量。

4、加快消缺进度,落实消缺任务,合理安排消缺人员。

5、各施工单位要核查所有过路电缆沟情况,如果发现类似情况,必须加快回填,确保通行安全。

6、雨季到来,各施工单位要仔细排查安全隐患,做好防洪防灾相关措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.20

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



2018. 6 20

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]