

# 会议纪要

编号: HZDYM-CZZH-028

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4\*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目指挥部 | 会议时间 | 2018.06.30-14:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 孙富斌   |      |                  |
| 会议主题: 质量、安全、进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                  |
| 上次会议问题落实情况: 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                  |
| 本次会议内容:<br><br>上海伏光: 6月下旬完成<br>1、16区、28区485通讯线敷设完成。<br>2、28区电缆沟回填完成50%。<br>3、1、13、14、25区消缺完成70%。<br>7月上旬计划:<br>1、2、11、15、16、28、29、30区进行消缺。<br>2、等待新区图纸, 准备打桩<br><br>中伏能源;<br>王升文;<br>1、认真落实消缺问题, 上报复验时间, 如果不能及时完成消缺任务, 将对各施工单位进行考核。<br>李维军;<br>1、升压站消缺问题已通知现场施工负责人, 以后类似问题直接与现场负责人沟通<br>2、最近气温较高, 要避开高温区作业, 确保施工人员安全,<br>3、场区排水沟要及时清理, 各施工单位要自查隐患, 做好抗洪防汛工作。<br>4、加快落实场区树木清理及箱逆变平台周围整改。<br>5、各施工单位要推进工程资料上报。 |       |      |                  |



正衡监理:

刘德文: 1、综合楼消缺问题要加快落实整改。

2、光伏区消缺问题及箱逆变平台周围消缺问题要认真重视,推进消缺进度。

孙富斌:

1、各施工单位要落实安全专项方案及监理工作联系单内容,做好安全施工、文明施工的相关规范要求。

2、箱逆变平台周围电缆敷设不符合规范要求,要严格落实电缆敷设的相关规范要求。

3、电缆用量要与总包单位核对,方便工程完成后结算。

严松贤:

1、31—33区部分桩头标高不一致,桩头有倾斜情况,桩头焊接完成后要及时清理焊渣后,在做防腐防锈等工序。

2、电缆敷设要认真按照相关规范要求施工,现场出现埋深只有30cm左右,且无保护措施,不符合规范要求。

3、部分组件安装后,有上下不齐、起伏不平等现象,各施工单位要落实整改。

4、要对所有完成区域进行螺栓加固工作。

5、工程资料必须与工程进度同步,之前的资料必须在下周完善到位。

6、避开高温区作业,调整施工时间,增加施工人员确保施工进度,并准备好药品、凉茶等相关防暑降温必备品。

7、由于32区桩高3米,现场施工要及时佩戴安全帽、安全绳、并搭建稳固的平台,确保施工人员安全。

8、管桩到货,吊车要进行试吊,试吊高度不得超过1米。

9、工程机械人员要持证上岗,注意电焊机安全使用。

10、监理单位签发通知单必须按照规范和设计要求整改到位,并以书面的形式回复项目监理单位。

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 当阳市华直光伏发电有限公司  |      |            |
| 抄送单位 | 湖南卓越建设有限公司     |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2018.06.30 |

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]