

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-031

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.07.30- 14: 00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光: 7 月下旬完成: 一、1、13、14、15 区电流检测完成, 检测结果正常。 8 月上旬计划: 二、如果天气正常, 其它区域电流检测完成。 江苏天目: 7 月下旬完成: 一、31 区打桩完成 100%, 支架完成 95% 二、32 区打桩完成 100%, 支架完成 98%。 三、33 区打桩完成 100%, 支架完成 75%。 8 月上旬计划: 一、31#箱逆变平台基础浇筑完成。 二、31、32、33 区支架安装完成 100%。 三、32 区电气安装完成 20%。 中伏能源: 王升文: 1、1—30 区(12 区除外未施工)要加快消缺进度, 达到符合验收标准。 2、箱变基础下方电缆桥架要落实安装, 自查电缆埋深情况, 发现问题及时整改。 杨雪超: 1、新区施工图纸正在有序推进。			



李维军:

- 1、如遇雷电天气，必须停止一切施工，注意雷电防范工作。
- 2、高温天气持续，各施工单位要采取相对应的安全措施，确保施工人员安全，安全意识一刻也不能松懈。
- 3、支架基座焊接饱满，桩帽除锈、防腐、防腐处理要严格按照规范要求施工。
- 4、支架出现变形损坏现象，禁止安装，桩帽如果有打坏情况，要及时更换，确保工程质量。
- 5、加快推进 31#箱逆变平台基础施工，31—33 区支架必须在 2018 年 8 月 10 日前完成。

正衡监理:

刘德文:

- 1、安全措施要落实到位，安全意识要落实到每个施工人员，加强班前安全教育。
- 2、32 区有一根 6 米管桩下沉了 300mm 左右，要更换 6.5 米的管桩。
- 3、光伏区杂草树木清理要落实，特别是影响到组件发电的要及时清理。
- 4、落实消缺计划，推进消缺进度。

严松贤:

- 1、各施工单位统计一下各自所需剩余材料，如果有缺少及时与项目部沟通，确保整体工程进度，已完成区域有剩余材料要及时回收，统一处理。
- 2、要加快对已完成区域的围栏施工。
- 3、桩帽防腐处理之前要安排一名责任心强的施工人员对支架基座进行补焊。
- 4、电气支路故障要逐一排查，及时整改，提高发电量。
- 5、桩帽除锈、防腐、防腐施工要严格按照规范要求施工，保证一次施工，绝不返工。
- 6、气温较高，一旦发现有身体不适的施工人员，立刻停止一切工作，



- 选用施工人员要挑选一些身体素质较好的人员，安全施工要时刻牢记。
- 7、高空作业人员要特别注意安全，稳固的爬梯，安全帽，安全绳等相关安全措施一样不能少。
- 8、抓紧落实工程资料完善到位，必须与现场同步，例如方案、材料报验、工序、检验批、通知单回复单等资料及时闭合完善到位。
- 9、每次上报的工程计划无特殊情况必须要按时完成。
- 10、31区因电力部门的杆塔基础无法施工5组，要及时沟通解决。

(以下为空白区)

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.07.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



