

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-032

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.08.10-14: 00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 8 月上旬完成:			
一、11、25、28、29 区场区树木情况完成 80%。			
8 月中旬计划:			
一、排查其它区域杂草树木遮挡情况, 及时清理。			
二、做好新区开工准备。			
江苏天目: 8 月上旬完成:			
一、31、32 区支架安装完成。			
二、32#、33#箱逆变吊装完成。			
8 月中旬计划:			
一、31#箱逆变平台基础浇筑完成。			
二、33 区支架安装完成 100%。			
三、33 区汇流箱安装。			
四、32 区电气安装完成 40%, 33 区电气安装完成 20%。			
中伏能源:			
李维军:			
1、各施工单位要尽量避开 11 点—15 点时间段施工, 一个班组最少两人以上同行, 确保施工人员安全, 安全施工一刻不能松懈。			
2、31—33 区如果发现管桩有垂直度、水平、损坏等相关问题, 要及时整改, 确保工程质量。			
3、31-33 区箱逆变平台下方桥架必须严格按照规范要求安装。			



4、各施工单位要加快对箱逆变平台周围杂草清理及土方回填，满足运维日常维护工作。

5、31#箱逆变平台浇筑及33区支架必须在8月20日前完成，加快推进31—33区电气施工。

正衡监理：

刘德文：

1、各施工单位要抓紧对各自区域内的杂草树木清理工作。

2、加快推进31—33区的电气施工进度。

严松贤：

1、场区内杂草树木清理工作要重视起来，各施工单位要仔细排查，特别是有遮阴的部位必须立即处理，这次清理必须保证一个月内不出现遮阴现象，绝不留死角。

2、支架基座补焊工作要在桩帽除锈之前完成。

3、抓紧落实工程资料完善到位，必须与现场同步，例如方案、材料报验、工序、检验批、通知单回复单等资料及时闭合完善到位。

4、场区内作业一个班组必须两人已上同行，确保施工人员人身安全。

5、31—33区电气施工必须严格按照规范要求施工，绝对不能有蒙混过关的心里，否则后果自负，之前通知单提出问题必须整改到位，今后的工作中不能出现类似质量问题。

6、加快推进桩帽除锈、防腐、防锈施工，有序推进总体工程进度。

7、场区内作业必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全绳等相关安全措施，必须确保施工人员的安全。

8、合理避开高温区作业，安全施工，时刻牢记。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.08.10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建