

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-033

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 严松贤



会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.08.20- 14: 00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光: 8 月中旬完成: 一、1 区汇流箱电流问题处理完成。 二、16 区电缆沟回填完成 50%。 三、30 区围栏施工完成 30% 8 月下旬计划: 一、排查其它区域杂草树木遮挡情况, 及时清理。 二、其它区域汇流箱电流问题处理完成。 三、16 区电缆沟回填完成。 中伏能源: 周林峰: 一、加快对汇流箱电流问题要处理, 处理完成的区域要上报项目部, 项目部要进行复查。 二、部分逆变器防火封堵不到位, 这个问题要重视起来, 各施工单要认真落实整改。 正衡监理: 刘德文: 1、各施工单位要持续对场区内的杂草树木进行清理, 认真排查, 不留死角。 2、光伏区围栏施工要严格按照规范要求施工。 3、各施工单位要对区域内电缆埋深情况进行自查, 发现问题及时处理。			



严松贤:

- 1、高温天气，场区作业要避开高温区施工。
- 2、汇流箱电流问题要抓紧落实整改，过程中的数据要保留，以便项目部复查。
- 3、抓紧落实工程资料完善到位，必须与现场同步，例如方案、材料报验、工序、检验批、通知单回复单等资料及时闭合完善到位。
- 4、升压站消缺整改要加快推进，整改过程中要注意安全施工，施工完成后要对区域内的卫生进行清理，整改完成后以文字及照片形式上报项目部闭合。
- 5、场区作业要注意蛇虫叮咬，一个班组必须两人以上方可入场区作业。
- 6、近期会有材料到货，各施工单位要做好施工准备。
- 7、场区内作业人员必须佩戴安全帽，高空作业要做好安全防护措施，机械作业要特别注意安全措施，操控人员必须持证上岗。
- 8、现场施工及消缺人员少，各施工单位要增加人员，有序推进总体工程进度。
- 9、电缆沟回填要严格按照规范要求进行铺砂盖砖，回填土质不得有尖锐物体。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.08.20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]