

会议纪要

编号: HZDYMQ-CZZH-035

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.09.20- 14: 00			
会议主持人	严松贤					
会议主题: 质量、安全、进度						
情况说明: 因现场场地落实原因相关单位实地勘查, 根据前阶段施工进度情况, 工作量不大, 暂停召开 2018 年 9 月 10 日监理例会, 下次开会时间和地点不变。						
上次会议问题落实情况: 无						
本次会议内容:						
上海伏光: 9月中旬完成:						
一、场区杂草树木清理, 接地焊接。						
二、光伏区消缺整改。						
9月下旬计划:						
一、场区除草。						
二、光伏区消缺整改。						
三、组织人员设备进场, 做好新区开工准备。						
江苏天目: 9月中旬完成:						
一、32 区直流电缆敷设完 100%。						
二、32 区高压电缆敷设完成。						
三、光伏区电气消缺完成 90%。						
9月下旬计划:						
一、31 区汇流箱安装完成 100%。						
二、33 区支架安装完成。						
三、31#箱逆变平台制模浇筑完成。						
四、31 区直流电缆敷设完成 50%。						
五、组织人员设备进场, 做好新区开工准备。						



由 扫描全能王 扫描创建

中伏能源:

- 李维军: 一、新区电子版图纸 9 月 23 日会下发到项目部, 各施工单位要做好开工准备。
- 二、场区除草工作要加快推进, 并且要做好回收工作, 统一处理。
- 三、9 月 26 日必须全面开工, 各施工单位要合理组织人员及设备进场, 提前安排设备对新区进行场地平整。
- 四、31 区箱逆变平台要加快浇筑完成, 31 区-33 区电气施工要加快推进。
- 五、管桩、条形基础必须同时开工, 人员、机械要安排到位。
- 六、华亚要做好修路工作, 不能影响施工进度。
- 七、37—40 区集中线路需要穿越 311—庙前的公路, 施工单位要安排专业顶管公司作业, 费用由伏光和天目共同承担。
- 八、中鼎建材地下埋有一根 10KV 的电缆, 施工单位要用人工确定位置所在, 必须确保人员安全, 并且保证电缆不受到损坏。
- 九、9 区—14 区红线外电缆埋深不足, 需安排人工开挖, 将电缆埋深, 然后铺砂盖砖, 严格按照规范要求施工。

正衡监理:

严松贤:

- 1、场区电缆沟开挖深度及电缆敷设工艺, 必须严格按照规范要求施工, 局部电缆未铺设砖块或者砖块间距较大区域要立即整改。
- 2、各施工单位要对现场剩余材料进行清点, 清单完成后及时与项目部沟通, 坚决不能因为材料而影响施工进度。
- 3、各施工单位要加强管理制度落实, 加派认真负责的管理人员, 对现场进行负责制监管, 确保工程施工质量。
- 4、加快推进已完成区域的消缺, 比如桩帽除锈防腐, 支架基座焊缝, 支架角度, 电气故障, 电缆沟开挖深度等消缺项要逐一落实整改。



由 扫描全能王 扫描创建

- 5、场区除草工作要加快推进，及时做好回收工作，集中统一处理。
- 6、场区接地焊接要严格按照设计规范要求施工，如有特殊情况，需与设计部门沟通协调，经设计部门同意后并出具图纸设计变更的通知单后，方可按照变更后的设计要求进行施工，否则不予认可。
- 7、秋季到来，场区防火工作要重视起来，各施工单位要制定防火计划，加强对场区的巡视，各区域内做好防火带，以免火灾窜烧，各区域箱变平台内布置应急灭火器等设备器材，场区禁止吸烟、禁止焚烧秸秆等相关危险活动。
- 8、34—40 区必须严格按照图纸设计规范要求施工，尽量减少后期消防量。
- 9、施工人员及管理人员必须正确佩戴安全帽，高空作业要做好安全措施，临时用电要做好安全防范工作，安全施工，文明施工要时刻牢记。
- 10、各施工单位要加快对施工资料的完善，必须与施工进度同步。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.09.20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

2018.9.20

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李华直	监理			
姜付华	中建			
王洪	中建			
田桂莲	中建			
尹吉平	天圆			
尹士虎	华能			
徐恩国	立达			



由 扫描全能王 扫描创建