

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-036

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 罗松贤



会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.09.30- 14: 00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 本周完成:			
一、37 区、38 区进场道路修建完成。			
二、37 区、38 区运桩 735 根。			
三、37 区、38 区场地平整。			
下周计划:			
一、38 区打桩全部完成, 37 区打桩完成 40%。			
二、37、38 区管桩进场全部完成。			
三、38 区桩帽焊接, 支架安装完成 30%。			
四、已完成区域剩余材料回收完成。			
五、38 区接地沟开挖。			
六、37#、38#箱逆变平台浇筑完成。			
江苏天目: 本周完成:			
一、31 区电缆沟开挖完成 80%。			
二、汇流箱安装完成 50%			
三、31#箱逆变平台浇筑完成。			
四、39 区场地平整。			
五、10 区杂草清理完成 80%。			
下周计划:			
一、31 区直流电缆敷设完成 100%。			
二、31 区汇流箱安装完成。			
三、31#箱逆变平台箱变及逆变器吊装完成。			



四、31 区高压电缆敷设完成。

五、33 区支架安装全部完成。

六、39 区打桩完成 50%。

湖北华亚:本周完成:

一、光伏区电气消缺。

下周计划:

一、34 区场地平整,管桩进场。

二、34 区放点,打桩完成 30%。

三、场区道路修建,场区除草,组件清洗。

中伏能源:

李维军: 一、光伏区除草及组件清洗工作 10 月 25 日之前必须全部完成(暂定 50 兆瓦容量),如果拒不执行,由总包单位另找施工单位,费用由各施工单位共同承担。

二、各施工单位桩机设备 10 月 2 日之前必须进场,如果不进场视为自动放弃,将另选单位进场施工。

三、箱逆变平台施工工艺必须严格按照图纸设计规范要求施工。

四、31—33 区电气安装,变压器及高压电缆试验 10 月 15 日必须完成。

五、37—40 区运输车辆注意通行安全,出入口必须设置安全警示措施,311 省道一庙前道路禁止带有泥土车辆通行。

六、各施工单位必须对进场施工人员进行安全交底、技术交底,并由被交底人员签字确认,形成文件。

七、抓紧落实 37—40 区集中线路过路穿管工作,施工单位要安排专业公司作业,费用由伏光和天目共同承担。

八、放点的同时必须有灰线,并对点位进行二次查看,确保点位准确无误,如果遇到问题及时与项目部沟通。

九、新区场地场平过程中,如遇杂草树木、坑洼地带、田埂等影



响施工的地块要一次平整到位。

十、抓紧安排人员对已完成区域的剩余材料进行回收，统一处理。

十一、11月15日必须全容量并网，各施工单位要加快落实施工计划，确保总体工程进度。

正衡监理：

刘德文：一、新区已进入开工阶段，各施工单位要增加管理人员，对现场安全及质量进行严格把控，每一道工序必须严格按照图纸设计规范要求施工。

严松贤：

一、各施工单位要制定详细进度计划表，尽快上报项目部，同意后必须严格执行该进度计划。

二、各施工单位要加派有较强责任心的管理人员，对现场的安全、质量进行严格监管，减少后期消缺工作量，增加管理人员下次例会必须参加。

三、验收程序每一道施工工序完成后要进行自检，然后再上报项目部及监理单位验收，否则对质量不予认可，并对其进行考核，出现偷工减料现象将重罚，罚款将注明工程进度款中。

四、场区放点工作要严格把控，必须进行二次复查，确保点位无误，3.5米的管桩入土深度必须达到2米，要保证管桩的水平及垂直度，桩帽焊接必须按照规范要求施工，焊缝符合要求，焊渣要及时清理，漏焊要及时补焊，桩帽除锈、防腐、防锈要认真做好每一道工序，保证一次做好绝不返工。

五、各施工单位要对安装光伏板人员进行技术交底，严禁正反面划伤，安装时禁止踩踏，注意搬运方式和轻拿轻放，必须先装上后装下，螺栓必须一次性紧固到位。

六、部分区域条形基础施工要注意着力点及入土深度，每一组必须保证在一个水平，预埋件的定位要保证准确无误。

七、加强对施工人员的安全交底、技术交底，现场管理人员要加强监



管意识。

八、电缆沟开挖深度及敷设工艺要严格按照规范要求施工，电缆过路作业时注意民用设施，以免造成不必要的麻烦。

九、现场运输材料的车辆要注意通行安全，加强场区道路修复，场区内车速不得超过 30 千米每小时，卸车时注意周围的安全情况。

十、场区防火工作要重视起来，加强场区的巡视，各区域内做好防火带，以免火灾窜烧，各区域箱变平台内布置应急灭火器等设备器材，场区禁止吸烟、禁止焚烧秸秆等相关危险活动。

十一、加快落实施工资料，必须与施工进度同步。

十二、各施工单位要加快组织人员，合理安排人员对已完成区域的每个消缺项认真整改。

十三、监理例会更改为每周五下午 14 点，如果施工过程中需要召开专题例会，请各施工单位负责人必须准时参加。

(以下未空白区)

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.09.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]