

日期 2018. 11. 17



会 议 纪 要

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HZDYM-CZZH-42

签发: 黄永革

2018-11-09

会议地点	项目办公室	会议时间
会议主持人	黄永革	
会议主题: 质量、安全、进度、资料、外部协调		
上次会议落实情况:		
本次会议内容: 参建单位工作汇报: 1、上海伏光: 目前管桩还有 400 多根没有打, 本月 11 日管桩到场, 13 日打完。38 区直流电缆本月 12 日开始敷设, 15 日敷设完 (包括回填土)。37 区直流电缆本月 19 日开始敷设完 (包括回填土)。12 区明天支架立柱完成焊接 900 个。36 区汇流箱本月 14 日安装完, 直流电缆本月 19 日敷设完。要求总包支架材料尽快到场, 部份支架材料已到场但不匹配, 无法安装。38 区进场道路仍在阻工, 与当事者谈, 要价太高, 现要求总包一起继续与当地村民协调, 否则影响后续施工进度。 2、江苏天目: 40 区直流电缆本月 13 日敷设完, 后天开始安装汇流箱, 12 日装完。2*70 电缆头本月 12 日完成, 33 区组件本月 16 日完成, 要求总包支架尽快到场。 3、中冶华亚: 34 区支架立柱本月 12 日完成, 16 日直流电缆敷设完, 35 区支架基础 12 日开始施工, 本月底基础完成, 要求总包钢立柱材料尽快到场, 否则影响进度。 4、中伏能源: 场区大面积管桩尽快打, 电气施工人员不足, 电缆敷设进度滞后, 支架材料我方在催厂家尽快到场, 另外组件从今开始每天都陆续到场, 到场后要求各分包二次倒运到位。38 区施工道路阻工问题依靠自己解决, 先进去干活。下雨天不能停工, 缺少材料及增补区材料分包方尽快上报总包, 标识桩尽快采购。桩头防腐前必须除锈干净。 5、常州正衡监理: 要求总包支架及钢立柱材料尽快到场, 各区域电缆尽快敷设完成并做好场地平整工作, 以便于材料就位。35 区支架砼基础尽快施工。施工道路阻工总包尽快主动与当事人协调沟通, 否则 38、37 区无法后续施工。下雨天必须合理安排施工, 不能停工。抢进度同时不放松质量, 安装支架要顺直, 各螺丝、垫片不能缺少, 立柱焊接一定要满焊。所有隐蔽必须经监理验收合格后才能下道工序施工, 桩冒必须除锈干净后方能做防腐工作。要保护组件成品工作, 不能直接倚靠管桩上, 必须要平放。安全不能放松, 工人必须穿好防护用品, 必须经常检查临时用电是否有损坏裸露现象, 电焊机、配电箱必须要有重复接地, 电焊一定要配有漏电保护器。施工资料尽快上报监理。 6、上海新能源公司: 组件陆续到场, 每天发 4 车, 组件二次倒运时要保护好成品, 安装时不能直接踩到组件上面, 桩头防腐前焊渣要清理干净, 质量必须要把控好。争取本月底全容量并网。施工资料尽快跟进完善。		

