

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-043

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.11.16- 14: 00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 本周完成:			
一、12 区打桩完成 100%, 支架安装完成 30%。			
二、12#箱逆变吊装完成, 高压电缆沟开挖完成。			
三、37 区箱逆变吊装完成, 支架散料完成 30%, 高压电缆接线完成。			
四、38 区支架安装完成 50%, 电缆沟开挖完成 50%。			
下周计划:			
一、38 区支架安装完成 100%, 电缆敷设完成, 组件安装完成 40%。			
二、37 区支架安装完成 80%, 组件安装完成 20%。			
三、36 区打桩全部完成, 支架安装完成 30%。			
四、12 区支架安装完成 100%, 组件安装完成 20%, 电缆沟开挖。			
五、增补区域打桩完成 80%。			
江苏天目: 本周完成:			
一、40 区直流电沟开挖完成, 直流电缆敷设完成 50%。			
二、39 区、40 区打桩全部结束。			
三、39 区、40 区桩头焊接完成 80%, 支架安装完成 20%。			
四、33 区组件安装完成 80%。			
下周计划:			
一、33 区组件安装完成 100%。			
二、39 区、40 区支架安装完成 80%, 组件安装完成 50%。			
三、40 区电气施工全部完成。			
四、增补区域打桩完成 80%。			



湖北华亚:本周完成:

- 一、34 区高压电缆敷设完成。
- 二、34 支架基座焊接完成 100%。
- 三、34 支架安装完成 20 组。

下周计划:

- 一、34 区支架安装完成 70%，组件安装完成 50%。
- 二、电缆沟开挖，直接电缆敷设完成 50%。
- 三、35 区高压电缆敷设完成。

中伏能源:

王升文: 一、进度计划要考虑各种客观因素，合理规划布局，有序推进工程进度。

二、增补区域打桩完成必须进行二次核对，以免漏桩。

周林峰: 一、37 区、38 区、39 区、40 区高压送电必须加快完成。

二、12 区、37 区电缆沟尽快开挖，加快电气施工，以免造成后期交叉施工，影响施工进度。

李维军: 一、近期雨天较多，登高作业必须做好安全防护措施，进场施工人员必须正确佩戴安全帽，注意焊机临时用电，注意带电区域施工安全。

二、组件进场必须摆放平整，受力均匀，注意成品保护，轻拿轻放，严禁踩踏。

三、支架基座焊接必须严格按照规范要求施工。

四、各施工单位要互相配合，及时对场区内损坏的道路进行修整，保证运输材料车辆正常通行。

五、电缆沟开挖及电缆敷设工艺必须严格按照规范要求施工。

六、各施工单位必须在 11 月 16 日晚 6 点前上报施工进度计划表。

八、加快推进光伏区消缺任务，18 日各施工单位必须整改完成一个区域，上报建设单位，监理单位，总包单位及运维单位验收。

九、加快完善施工资料，有问题及时与项目部资料员沟通。

十、剩余支架材料本月 19 日全部到齐，各施工单位做好接收准备，各施工单位分发给施工班组的材料必须做好记录。



十一、按照 11 月 15 日专题会议内容部署的规定时间，顺利完成各项施工及消缺任务。

正衡监理：

刘德文： 一、各施工单位负责人要抓好现阶段施工质量，减少后期消缺量。

二、加快完成已完成区域剩余材料的回收工作。

三、场区施工人员必须加强安全思想，提高安全意识。

严松贤： 一、光伏区消缺必须按照消缺交底记录内容进行分项消缺，消缺前必须到运维单位开工作票。

二、场区内施工人员必须正确佩戴安全帽，做好高空作业安全防护措施，规范临时用电，注意吊装作业的安全范围。

三、电缆沟开挖、电缆敷设及各项隐蔽工程必须报验，验收合格后方可进入下一道工序。

四、支架基座焊接与桩帽防腐工作必须严格按照规范要求施工。

五、加快协调箱逆变下方电缆桥架材料进场，材料到场后必须及时安排施工人员进场安装。

六、各施工班组要做好协调工作，合理布局，流水作业，在保证施工质量的前提下加快推进施工进度。

七、每天上报的工程量与现场施工人员必须与现场实际相符。

八、各施工单位必须加快上报施工资料和完善过程资料闭合（如：设计交底记录、监理通知单等资料）。

九、各施工单位必须认真落实 11 月 15 日专题会议部署的时间节点合理规划布局，按照会议要求完成各项施工任务，保证工程顺利完成。

十、各单位班组注意成品保护。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



2018.11.16

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	日期
王书真	正德行管理			
李时学	中伏能源			
刘体文	正德行			
田林林	中伏			
潘福平	中伏能源			
孙子	中伏能源			
徐恩恩	正德行			
何志芳	华凌			
王 燕	伏光			
尹小亮	伏光			
刘达	华凌			

