

会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-044

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 严松贤

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.11.23- 18:30
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 本周完成:			
一、36 区打桩完成 95%。			
二、12 区支架安装完成 120 组。			
三、38 区支架安装完成 70%，组件安装完成 8 组。			
四、37 区支架安装完成 70%，组件安装完成 23 组。			
下周计划:			
一、38 区支架安装完成 100%，组件安装完成 100%。			
二、37 区支架安装完成 100%，组件安装完成 100%。			
三、36 区打桩全部完成，箱逆变送电完成。			
四、12 区支架安装完成 80%，组件安装完成 80%，电缆沟开挖。			
五、增补区域打桩全部完成。			
江苏天目: 本周完成:			
一、33 区支架安装完成 100%，组件安装完成 98%。			
二、39 区支架安装完成 70%，组件安装 43 组。			
三、40 区支架安装完成 70%，组件安装 26 组。			
四、39 区、40 区汇流箱接线完成 100%。			
五、40#箱逆变接线完成，39#、40#高压送电完成。			
六、4 区打桩 106 根，9 区打桩 280 根。			
下周计划:			
一、33 区组件安装完成 100%，汇流箱并网 100%。			
二、39 区、40 区支架安装完成 100%，组件安装完成 100%。			



三、39 区并网完成 90%，40 区并网完成 100%。

四、增补区域打桩全部完成。

中冶华亚:本周完成:

一、34 区支架安装完成 230 组，组件安装完成 50 组。

二、35 区条形基础完成 150 条。

三、35#箱逆变吊装到位。

四、35 区集电线路开挖。

下周计划:

一、34 区支架安装完成 100%，组件安装 100%。

二、35 区高压电缆敷设完成。

中伏能源:

王升文: 一、光伏区 4 平方线敷设必须按照图纸设计要求进场穿管。

二、增补区域必须原位打桩，施工过程中如遇不可抗拒因素及时与项目部沟通协调，临时调整的组串必须及时提供坐标点。

李维军: 一、近期气温偏低，登高作业必须做好安全防护措施，进场施工人员必须正确佩戴安全帽，注意焊机临时用电。

二、35 区部分区域可以正常施工，施工单位加快组织人员设备进场。

三、各施工单位必须按时完成进度计划表上报的工程量及施工人数。

四、现阶段施工人员不断增加，各施工单位必须做好安全技术交底工作，加强督查巡视，发现问题及时整改，在保证施工质量的前提下有序推进总体工程进度。

正衡监理:

刘德文: 一、36#箱逆变平台因土质因素，平台支撑必须进行加固处理。

二、光伏区桩帽除锈防腐施工必须严格按照规范要求施工。

三、加强支架组件安装的质量，必须对新进场的施工人员做安全技术交底，提高整体美观度。

四、光伏打桩必须控制在红线范围内，预留充足的围栏安装位置。



- 严松贤：
- 一、项目监理单位现阶段不同意 36#箱逆变平台浇筑，必须对平台支撑进行加固处理。
 - 二、场区内施工人员必须正确佩戴安全帽，做好高空作业安全防护措施，注意已带电区域的施工安全。
 - 三、光伏区所有隐蔽工程必须报验，经验收合格后方可进入到下一道工序，否则对该区域施工质量不予认可。
 - 四、各施工单位负责人要加强对现场施工质量的管控，坚决杜绝重复发生的施工质量问题再次出现。
 - 五、35 区条形基础必须在原土质地块施工，绝不允许在有虚土的地块施工。
 - 六、近期光伏区施工人员逐渐增加，各施工单位必须对新进场的施工人员进行安全技术交底。
 - 七、光伏区消缺必须按照上电企业标准、设计图纸、规范要求和项目监理单位下发的通知单进行消缺整改。
 - 八、按照专题会议内容要求，2018 年 11 月 30 日光伏区所有施工必须全部结束（包括增补区域）。
 - 九、各单位班组注意成品保护。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]