

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.11.30- 19:00
会议主持人	严松贤		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			

上海伏光：本周完成：

- 一、36 区打桩完成 100%。
- 二、12 区支架安装 40%。
- 三、38 区支架安装完成 95%，38 区支架安装完成 95%。
- 四、37 区、38 区组件安装完成 40%。
- 五、37 区、38 区直流电缆敷设完成。
- 六、现场施工人数 120 人。

下周计划：

- 一、37 区、38 区支架组件安装 12 月 2 日全部结束。
- 二、12 区、36 区支架组件安装 12 月 9 日全部结束。
- 三、增补区域 12 月 9 日全部完成。

江苏天目：本周完成：

- 一、33 区支架组件安装全部完成。
- 二、39 区、40 区支架安装完成 98%。
- 三、39 区、40 区组件安装完成 40%。
- 四、增补区域打桩差 11 组未完成。
- 五、39 区、40 区光伏电缆敷设。
- 六、现场施工人数 97 人。

下周计划：

- 一、39 区、40 区支架组件安装 12 月 3 日全部结束。
- 二、增补区域支架组件安装 12 月 9 日全部结束。



中冶华亚:本周完成:

- 一、34 区支架安装完成 85%，组件安装完成 45%。
- 二、34 区光伏电缆敷设完成 60%。
- 三、现场施工人数 30 人。

下周计划:

- 一、34 区支架组件安装 12 月 3 日全部结束。
- 二、增补区域 12 月 5 日全部结束。

中伏能源:

王升文: 一、加强现场施工质量,各环节严格按照图纸设计规范要求施工。
二、各施工单位加快核对各自区域打桩数量,核对完成后上报项目部。

周林峰: 一、加快推进已安装完成的组件并网,每天并网容量必须准确及时上报项目部。
二、各施工单位放线记录必须签字盖章后上报项目部,项目部将对每个区域进行实际测量。

李维军: 一、现场施工人员必须正确佩戴安全帽,登高作业必须做好安全防护措施,规范焊机临时用电。
二、各施工单位抓紧核对现场各自区域打桩数量,桩机可以撤场,但项目部核对出现有缺少的现象,后果由施工单位承担全部责任。
三、项目部将对光伏区每个方阵的光伏电缆进行实际测量,如果没有按照图纸设计施工,导致实际放线量增多,后果由施工单位承担全部责任。
四、加快推进支架组件安装进度,提高并网容量。

正衡监理:

刘德文: 一、现场施工不得以抢工期为理由,从而忽视施工质量,加强施工质量意识。
二、组件堆放不得用任何物体进场支撑,禁止倚靠,拆箱的组件必须平放在木托上面,受力均匀,不得踩踏组件,加强组件安装



的观感度。

三、场区内施工人员必须正确佩戴安全帽，高空作业做好相关安全防范措施。

- 严松贤：
- 一、36区属高空作业，现场施工必须做好安全防护措施，规范现场临时用电，36#箱逆变平台基础过高，注意吊装作业时安全措施，提高安全第一的思想意识。
 - 二、桩帽与支架基座必须满焊，焊缝必须符合规范要求，桩帽除锈防腐施工必须严格按照设计规范要求施工。
 - 三、光伏区所有隐蔽工程必须报验，经验收合格后方可进入到下一道工序，否则对该区域施工质量不予认可。
 - 四、安装组件之前必须对支架进行调整，螺栓必须紧固到位，安装顺序先上后下，不得踩踏，轻拿轻放，提高整体安装的美观度。
 - 五、4平方光伏电缆敷设必须穿管，汇流箱下方电缆必须排列整齐。
 - 六、加快完善箱逆变配套设施安装，如：漏油池、电缆桥架、视频监控、爬梯下方基础、防火封堵，防护栏杆等等。
 - 七、各施工单位必须加快上报施工资料和过程资料，及时上报试验报告，检测报告，送检报告等等。
 - 八、按照本次例会上报的时间节点，各施工单位必须按时完成各项施工任务。
 - 九、各单位班组要加强成品的保护。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



2018.11.30

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
王求真	正衡			
刘时文	正衡			
李时军	中伏			
徐恩思	正衡			
何名亨	华凌			
傅强	中伏			
王 毅	上海伏光			
马立平	天目			
洪元康	天目			
刘 才	华正			
中伏	中伏			
王 子	中伏			
周时军	中伏			

