

会议纪要

编号: HZDYM-QZZH-047

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 严松贤

会议地点	项目指挥部	会议时间	2018.12.14-14:00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 本周完成:			
一、37 区、38 区支架组件安装完成 98%。			
二、12 区支架安装完成 70, 组件安装完成 120 组。			
三、36 区支架安装完成 121 组, 组件安装完成 93 组。			
四、37 区、38 区并网 3.79MWp。			
下周计划:			
一、增补区域打桩完成			
二、37 区、38 区全部完成并网。			
三、12 区组件安装完成, 全部并网完成。			
四、36 区组件安装 1.5MWp, 并网完成 1.5MWp。			
五、增补区域支架组件安装完成。			
江苏天目: 本周完成:			
一、增补区域支架安装完成 80%, 组件安装完成 30%。			
二、39 区并网 11 个汇流箱, 40 区并网 20 个汇流箱。			
三、增补区域电缆沟开挖完成 50%。			
四、4 区由于场地原因未打桩。			
下周计划:			
一、20 区、21 区围栏安装完成 50%。			
二、增补区域支架组件安装 100%。			
三、增补区域电气安装完成 80%			
四、前期 8 个区约 20MWp 消缺整改。			



扫描全能王 创建

中冶华亚:本周完成:

- 一、34 区全部并网完成。
- 二、增补区域支架安装完成 100%。
- 三、增补区域电气施工完成 20%。

下周计划;

- 一、增补区域电气施工完成 100%。

中伏能源:

王升文: 一、已完成区域有个别管桩有损坏现象,各施工单位必须认真排查,发现问题及时更换。

二、36#箱逆变平台爬梯必须按照图纸设计要求施工。

三、汇流箱接线和电缆敷设走向必须按照图纸施工。

周林峰: 一、增补区域是指前期因各种因素未完成的施工,而不是后期增加的容量。

二、光伏区支架及电缆等材料已按照图纸下发给各施工单位。

三、加快完善光伏区电缆标识桩,以免时间过长忘记走向。

李维军: 一、近期天气较冷,各施工单位管控好现场安全施工,场区内禁止点火取暖,接地施工禁止在水中焊接,规范临时用电。

二、现阶段桩帽除锈防腐施工质量较差,要求各施工单位严格按照规范要求施工,一次做好绝不返工。

三、暂停箱变漏油池施工,等待技术部门出具图纸。

四、加快整改组串之间互相遮挡的现象。

五、电气施工及电缆敷设走向必须严格按照图纸设计要求施工。

六、光伏区电缆井和已完成区域的围栏必须在春节之前完成施工。

七、各施工加快组织人员对 9—14 区集电线路进整改。

八、各施工单位加快对已完成区域的材料回收工作,确认回收完成后项目部将对各区域进行检查,发现剩余材料将对其进行考核。

九、光伏区所有区域(35 区除外)12 月 25 日前必须全部完成。



正衡监理:

刘德文: 一、已施工完成的区域消缺工作要及时跟进。
二、现场施工质量要加强, 每一道工序必须严格按照图纸设计规范要求施工, 汇流箱下方 PVC 管必须排列整齐, 加快完善箱逆变平台爬梯下方基础和前期因逆变器改型造成平台的空洞。
三、各施工单位要加强安全管控, 特别是高空作业必须做好相关安全措施。

严松贤: 一、近期气温下降, 场区内禁止点火取暖, 接地施工禁止在水中焊接, 规范临时用电, 做好高空作业安全防护措施, 严禁酒后进场施工, 提高安全第一的思想意识。
二、各施工单位加快组织人员对已完成区域进行消缺, 如支架基座焊缝, 桩帽除锈防腐, 支架组件安装角度, 电气安装, 隐蔽工程等等必须整改到位。
三、加快完善箱逆变平台爬梯下发基础和安全防护栏杆施工。
四、按照运维单位下发的箱逆变防火封堵未施工的统计表, 加快完成防火封堵工作, 面积较大的必须用防火板进行封堵。
五、所有已完成区域的围栏施工必须加快完成。
七、各施工单位必须加快上报施工资料和过程资料, 及时上报试验报告, 检测报告, 送检报告等等。
八、现阶段施工进度已严重滞后, 施工单位必须认真落实各项施工任务, 在保证工程质量的前提下加快推进总体工程进度。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.14

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

[illegible]

扫描全能王 创建