

会议纪要

编号：HZDYM-Q-CZZH-050

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发：严松贤

会议地点	项目指挥部	会议时间	2019.01.04- 14:00
会议主持人	严松贤		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 上海伏光：本周完成： 一、12 区支架完成，组件安装还剩余 20 组未安装，直流电缆敷设预计明天完成。 二、36 区支架安装 320 组，组件安装 280 组。 三、14 区增补区域支架安装完成。 四、1 区、12 区、16 区、25 区、37 区、38 区桥架制作完成。 下周计划： 一、12 区组件安装完成，全额并网。 二、36 区支架、组件安装完成。 三、增补区支架、组件安装完成。 四、桥架全部制作完成。 江苏天目：本周完成： 一、40 区剩余 6 个汇流箱未并网，39 区剩余 4 个汇流箱未并网。 二、9 区增补支架、组件安装完成。 三、20 区围栏完成 60%。 四、6 区增补区电缆沟开挖及光伏线安装完成。 五、31 区增补及路边支架、组件安装完成。 下周计划： 一、39 区全容量并网。 二、3 区增补区域打桩完成。 三、3 区、6 区、9 区增补支架、组件安装完成，全容量并网。			



四、20区、31区、32区围栏安装。

中冶华亚:本周完成:

- 一、35区条形基础浇筑完成400个。
- 二、35区支架安装40组,明天开始安装组件。
- 三、增补区今天下午开始打桩。
- 四、5区、8区、17区、22区需先排水然后再消缺。

下周计划:

- 一、35区条形基础浇筑。
- 二、35区支架、组件、汇流箱安装。
- 三、光伏区消缺整改。

中伏能源:

周林锋: 一、施工单位场区敷设光缆时必须按图施工;现场开始熔纤各施工单位需做好配合工作。

浦巍伟: 一、各施工单位需尽快上报箱变试验报告、电缆试验报告、接地电阻检测报告、开路电压报告等调试报告和混凝土试块强度报告

李维军: 一、现场需加快施工进度,华亚1月25日完成全部安装工作;伏光1月15日完成全部安装工作;天目1月10日完成全部安装工作。

二、加强对现场安全文明施工的把控,增强工人安全文明施工意识。

三、现场加强施工质量。桩头需做好防腐工作,接地跨接线需按照图纸规范采购施工,组件需使用接地孔接地,场区除草结束后需清理,接地扁铁搭接长度需满足时间规范要求,4平方光伏线穿管埋深需满足设计要求。

四、施工单位资料需尽快完善,35区需安排制作混凝土试块。

五、现场组件、设备材料需收集整理合理堆放。

六、在放假前必须完成场区围栏封闭工作。

正衡监理:

刘德文: 一、施工单位需做好场区桩头除锈防腐工作。

二、施工单位围栏施工需加强把控围栏安装质量。

三、35区加强条形基础浇筑质量,制作混凝土试块。



四、尽快安排解决光伏区内遗留问题，加快光伏区电气施工进度。

五、光伏区围栏施工需在放假前完成并报监理项目部验收。

严松贤：一、施工单位管理人员需加强对现场施工质量的把控，现场施工必须严格按照图纸施工。

二、临近年底现场施工更需增强安全文明施工意识。特别 36 区高空作业及接地焊接时做好安全防范措施。

三、各施工单位做好施工进度计划安排。下周除 35 区外剩余区域支架、组件全部安装工作完成。

四、39 区桥架需进行整改，36 区桥架需安装支架进行固定。

五、施工单位施工资料需尽快编制完善。

(以下空白区)

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.01.04

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	日期
覃松英	正衡			2019.1.4
李洪军	中伏			
蒋叶焱	正衡			
仲石亨	华凌			
潘巍坤	中伏			
尹(元)	伏光			
刘远	华业			
叶会平	天得			
周排排	中伏			
刘佳文	正衡			

