

# 会议纪要

编号: HZDYMQ-CZZH-051

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4\*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2019年1月11日 14:00 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目 监理项目部			
会议主持人	严松贤					
会议主题: 质量、安全、进度						
上次会议问题落实情况: 无						
本次会议内容:						
上海伏光: 本周完成:  一、光伏 11 区剩余部分支架基础管桩打桩施工完成。 二、光伏 12 区并网发电完成 1.8 兆瓦。 三、场区内支架安装完成 235 组; 组件安装完成 157 组。 四、光伏 11 区、15 区箱变电缆桥架制作安装完成。						
下周计划:  一、场区内所有支架安装完成。 二、场区内所有组件安装完成。 三、场区内所有电缆敷设完成。 四、电缆桥架全部制作完成。						
江苏天目: 本周完成:  一、光伏 31 区、32 区支架、组件安装全部完成。 二、光伏 3 区、4 区增补支架管桩基础打桩完成。 三、光伏 10 区 16 组条形基础今天放线开始施工。 四、光伏 6 区、7 区电气消缺施工。 五、场区内打桩施工 124 根; 组件安装 21 组。						
下周计划:  一、场区内电缆敷设施工。 二、光伏 20 区、21 区、31 区、32 区、33 区围栏安装施工。 三、场区内所有箱变漏油池、爬梯基础施工完成。 四、场区内所有支架、组件安装完成。						



由 扫描全能王 扫描创建

中治华亚:本周完成:

- 一、光伏 5 区支架安装完成, 明天安装组件。
- 二、35 区条形基础浇筑 351 条, 支架安装 145 组, 组件安装 105 组。

下周计划:

- 一、光伏 35 区条形基础浇筑。
- 二、光伏 35 区支架、组件、汇流箱安装。
- 三、光伏区围栏安装。

中伏能源:

- 王升文:
- 一、场区内质量不合格的围栏必须进行退场处理。
  - 二、35 区施工进度缓慢, 华亚施工单位须在保证安全和质量的前提下加班加点以确保 35 区在春节前全部完工。
  - 三、场区内箱变电缆桥架必须按图施工, 对不符合图纸要求处须尽快按照设计图纸进行整改。

- 浦巍伟:
- 一、华亚施工资料未上报需尽快完善提交; 三家施工单位各项试验报告需尽快上报。

- 李维军:
- 一、华亚施工单位需尽快安排人员进行道路修复工作。
  - 二、临近春节各施工单位管理人员每天做好对施工人员的安全教育工作, 并安排做好春节期间安全保卫工作。
  - 三、三家施工单位做好关于材料归属事宜的协商工作; 场区内剩余材料需集中收理堆放。
  - 四、场区内施工质量需进一步加强, 对场区内所有存在遮阴现象的支架组件进行整改。
  - 五、34 区有 1 组光伏组件离道路太近存在安全隐患需施工单位尽快采取措施进行处理。
  - 六、各施工单位进度不满足之前上报计划工期要求, 各施工单位需加快施工进度。

正衡监理:

- 刘德文:
- 一、光伏区集电线路警示标识桩须按照设计图纸要求, 体现出具体的电缆走向。
  - 二、施工单位需加强把控围栏质量; 对部分未封闭处围栏采取措施



由 扫描全能王 扫描创建

尽快完成围栏的闭合施工。

- 严松贤：一、各施工单位做好登高、电焊、带电区域作业安全防护工作；检查汇流箱、逆变器、箱变设备关箱上锁工作并做好警示标志。
- 二、施工单位做好场区内所有存在遮阴现象组件的统计工作并进行整改；核对统计好场区内超出红线范围的组件。
- 三、围栏施工必须按图施工保证施工质量，对不符合质量要求的围栏进行退场处理。
- 四、光伏区坟墓处围栏加密工作已多次提起，各施工单位需尽快落实完成。
- 五、施工单位需排查场区内所有线缆的敷设、连接工作，按照运维单位的消缺清单逐个进行排查整改，不得影响电站的发电量。
- 六、场区内电缆标识桩数量不足，要求标识桩上做好标识箭头标出电缆的实际走向。
- 七、各施工单位做好光伏区内整改消缺工作计划。

(以下空白区)

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.01.11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建