

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-052

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 严松贤

2019.01.18 14:00

会议地点	项目指挥部	会议时间	2019.01.18 14:00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光: 本周完成: 一、光伏 36 区 $1 \times 4\text{mm}^2$ 光伏电缆敷设完成。 二、光伏 13 区、14 区增补组件安装完成并网发电。 三、光伏 1 区增补组件安装 23 组。 下周计划: 一、场区内所有支架、组件安装完成。 二、场区内所有电气安装完成。 三、光伏区全容量并网。 四、光伏区除草、清理全部完成。 五、场区剩余材料收集整理。 江苏天目: 本周完成: 一、光伏 4 区增补 23 组支架、组件安装全部完成。 二、光伏 3 区增补支架、组件安装施工。 三、光伏 10 区条形基础浇筑完成 20 条。 下周计划: 一、光伏 10 区剩余条形基础浇筑完成。 二、光伏 20 区、21 区、31 区、32 区、33 区围栏安装完成。 三、场区内所有支架、组件安装完成。 四、光伏区全容量并网。 中冶华亚: 本周完成: 一、光伏 5 区增补支架、组件安装完成。			



由 扫描全能王 扫描创建

二、35 区条形基础剩余 300 条左右未浇筑，支架安装 260 组，组件安装 260 组。

下周计划：

一、光伏 35 区条形基础浇筑完成。

二、光伏 35 区支架、组件、汇流箱安装完成。

三、光伏 35 区电缆敷设接线安装。

中伏能源：

王升文： 一、华亚施工单位围栏基础不合格，需重新抹平收光。
二、35 区场平不到位，部分组件距离地面太近不符合设计规范要求，需立即进行整改。

浦巍伟： 一、华亚施工资料需尽快上报。
二、场区内所有涉及混凝土浇筑的条形基础、箱逆变基础需提供混凝土抗压强度试验报告及钢筋力学性能检测试验报告。

李维军： 一、各施工单位安排好春节期间安全保卫工作并上报留守人员的联系方式，每天做好现场的巡视工作。
二、各施工单位做好高空、带电作业及交通安全防护工作。
三、35 区条形基础质量需加强管控。
四、场区内杂草需在春节前完成清理。
五、光伏区高压电缆需尽快回填，并做好警示标志。
六、春节前完成光伏区全容量并网。

正衡监理：

刘德文： 一、35 区条形基础试块需按照规范要求制作。
二、条形基础浇筑工程中做好防护措施，防止混凝土飞溅至光伏板上影响发电效率。
三、条形基础预埋件除锈不到位，需尽快整改清理。
四、条形基础浇筑质量不合格，缺角损坏严重，施工单位需加强施工工艺。
五、场区围栏安装需按图施工，加强围栏基础施工质量。

严松贤： 一、光伏 35 区部分基座与预埋件焊接宽度不符合设计要求、组件间遮阴问题、组件距地面不满 80cm 需及时进行处理。（详见监



理工程师通知单 HZDYM-Q-CZZH-TZ-091)

- 二、施工单位现场管理人员须加强对施工质量的把控，条形基础拆模时间需符合规范要求。
- 三、春节期间做好防盗、防火等安全措施，加强现场巡视；光伏区内箱逆变区域做好防触电安全措施；做好材料、设备成品保护工作。
- 四、华亚施工单位资料尽快完善上报。
- 五、施工单位需对现场组件安装人员做好技术交底，组件安装过程须按照组件安装规范要求进行安装施工。
- 六、现场施工人员需加强安全施工意识，佩戴好安全帽、安全带等安全劳保器具。
- 七、因春节将至，根据施工单位施工计划，春节前施工时间截止 2019 年 1 月 30 日暂停，明年计划开工时间 2 月 20 日。
- 八、由于下周开会时间现场管理人员被调回公司开会，本次会议为春节前最后一次会议。

(以下空白区)

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.01.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



