

会议纪要

编号: HZDYM-QGZZH-053

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 王

2019.02.24-15:00

华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面
分布式农光互补光伏发电项目
监理单位

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.02.24-15:00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、尾工、消缺			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 下周计划:			
一、电气、安装到场 10 人进行消缺整改。			
二、光伏区围栏施工完成。			
江苏天目: 下周计划:			
一、光伏区围栏安装完成。			
二、光伏区电气消缺施工。			
中冶华亚: 下周计划:			
一、光伏区电气消缺、围栏安装。			
二、光伏 35 区围栏安装。			
三、鱼塘需排水进行消缺施工。			
中伏能源:			
李维军: 一、各施工单位根据 3 月 15 号 240h 试运行时间节点安排好工作计划盖章上报。			
二、光伏区已并网发电, 各单位对进场工人做好安全交底并及时与运维单位沟通执行工作票制度; 进入带电区域施工必须结伴同行不能单独进入带电区域进行施工。			
三、各施工单位必须按图施工、消缺整改, 消缺完成后进行逐区验收。			
四、光伏区电缆埋深必须满足设计、规范要求, 并做好标志桩。			
五、箱逆变平台栏杆接地、爬梯防腐、平台锈蚀处理防腐、平台接地等工作必须尽快完成。			



由 扫描全能王 扫描创建

- 六、汇流箱桩位、桩深必须与设计图纸一致。
- 七、华亚施工单位场区道路需尽快开始施工。
- 八、光伏区场区内符合要求的电缆沟及时回填。
- 九、明天光伏区通讯、监控施工单位开始进场施工。
- 十、各施工单位做好打桩记录、电缆放线记录。

正衡监理:

- 严松贤:
- 一、三家分包单位根据 240h 试运行时间节点对光伏区未完成事项及消缺工作制定人员安排工作计划。
 - 二、光伏区质量问题需根据年前下发通知单要求逐项进行整改, 并做好影像资料记录报监理单位验收。
 - 三、升压站围墙批白、纱窗、车棚、避雷等问题需施工单位尽快安排落实完成。
 - 四、光伏场区道路需尽快按图施工。
 - 五、34 区及各个区树木对光伏区造成遮阴现象需尽快落实整改。
 - 六、光伏场区内坟墓周围防火事宜需尽快完成处理。
 - 七、光伏区内通讯监控需尽快开始施工。
 - 八、对进场工人做好安全、技术交底工作。
 - 九、做好现场材料所缺数量的统计工作。
 - 十、现场红线图事宜需总包单位及时安排落实。
 - 十一、施工单位资料整理完善工作需抓紧时间落实完成。
 - 十二、光伏区排水系统尽快落实施工。
 - 十三、光伏区消缺整改必须按照图纸要求进行整改到位, 建设单位、监理单位、施工单位、运维单位将分光伏区进行检查验收, 验收合格后进入下个光伏区验收。

- 黄永革:
- 一、光伏区所有电缆敷设深度必须符合要求, 敷设完成后及时通知监理单位, 验收合格后方可回填。
 - 二、光伏区桩帽必须清理除锈, 立柱焊接必须清理泥巴、焊渣, 箱逆变底座除锈防腐须符合设计规范要求。
 - 三、光伏区相邻两组之间存在严重的高低落差, 必须进行调整。
 - 四、组串接地必须按图施工, 对不符合要求的进行返工处理。



- 五、施工单位加强光伏区围栏安装质量，对不符合要求的围栏要求拆除重新安装；尽快确定围栏大门样式。
- 六、场区内所有电缆套管不得歪歪扭扭需进行整改。
- 七、管桩立柱扁铁较长的需用扎带紧固。要求扁铁与箱逆变设备必须焊接连接。
- 八、光伏区场地平整工作需尽快安排完成，对 35 区光伏组件距地不满 80cm 处及时进行整改。
- 九、华亚施工单位施工资料抓紧完善上报。
- 十、三家分包单位根据 240h 试运行时间节点倒排尾工、消缺工作计划，明天上报总部单位、监理单位。

(以下空白区)

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.02.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

