

会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-054

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

严松贤

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.02.28-15:00
会议主持人	严松贤		

会议主题: 质量、安全、进度

上次会议问题落实情况: 无

本次会议内容:

上海伏光: 1、目前还剩余 3 小组组件未安装, 30 组组串未接线。

2、关于围栏施工暂未确定材料供货事宜。

江苏天目: 1、目前还剩余 6 小组组件的安装工作, 其组件材料由其自行解决。

此项工作在 2019 年 3 月 5 日完成。

2、关于围栏施工事宜目前 39 区存在阻工影响, 村政府出面协商无果项目部将配合协商此事, 此工作在 2019 年 3 月 10 日完成。

中冶华亚: 1、目前还剩余 36 组组串接线工作还未完成, 主要原因是缺少近 2500m 光伏电缆, 中冶华亚建设集团有限公司已确认将自行采购解决。此项工作在 2019 年 3 月 7 日完成。

2、目前围栏施工量剩余 700m 与 11 扇大门, 其已采购近日将到场开始施工。此项工作在 2019 年 3 月 10 日完成。

中伏能源:

杨胜科: 一、2019 年 3 月 5 日需实现全容量并网, 2019 年 3 月 15 日计划开始 240 试运行。

二、光伏场区围栏、消缺整改、通讯调试等施工需在 3 月 15 日前完成。

三、光伏场区内箱变故障需彻底解决, 并出具解决方案。

四、保护定值需重新计算, 与华强方保持一致。

五、光伏场区内遮挡组件处需进行树木砍伐的工作。

六、针对箱变底部电缆埋地的消缺工作统一要求在 2019 年 3 月 15 日完成。



由 扫描全能王 扫描创建

李维军： 一、光伏场区通讯调试工作目前深圳禾望、 光纤施工的厂家人员已到场开始进行逐区调试工作， 项目部要求各参建单位指派人员配合厂家开展调试工作。

二、关于光伏场区各区组件数量统计的工作， 项目部要求各参建单位按照区进行组件安装数量统计， 同时将统计结果提交至项目部。

正衡监理：

严松贤： 一、保护定值配置不合理的问题需总包单位在 3 月底之前与当地供电公司协商解决。

二、光伏区东源箱变故障问题（总共 10 台已故障 3 台）已严重影响电站正常运行。针对此事上海电力、华强方面要求生产厂家（苏州东源天利电器有限公司）在 2019 年 3 月 10 日前出具箱变后续运行期间的预控方案。

三、关于集电线路信号接入故障录播装置事宜， 目前相关施工图纸已出具， 由孚尧能源科技（上海）有限公司协调相关单位进行施工， 同时确保在 2019 年 3 月底之前能够落实解决。

四、目前光伏场区排水渠的施工图纸已出具， 由总包单位技术部联合上电公司组织召开专题会议， 并形成会议纪要。此事在 2019 年 3 月底之前解决

五、上海电力新能源发展有限公司要求将光伏电站建设土地使用面积进行核对和统计， 并需与当地相关部门签订土地租赁补充协议， 补充协议内容要明确土地面积、租金、年限和付款日期。此事由孚尧能源科技（上海）有限公司开发部门在 2019 年 3 月份协调落实解决。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.02.28

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务	电话	日期
1	杨晓利	中伏能源			2019.2.28
2	李维军	中伏能源			
3	王利军	常州正德			2019.2.28
4	刘古文	正德			
5	蒋帅炎	正德			
6	刘远	正德			
7	尹小亮	伏光			
8	李吉平	天目			
9	傅振伟	中伏			2019.2.28
10	王江	中伏			
11	王江	正德			2019.2.28
12	王伟	上海电大新能源			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

