

会议纪要

编号: HZDYM0-CZZH-055

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.03.15 13:30
会议主持人	严松贤		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
上海伏光：1、目前还剩余 15000 米围栏未安装，36 区通讯未调试完成。			
2、现场有 27 人消缺施工，计划 3 月 20 日完成 16 区消缺工作。			
江苏天目：1、目前还剩余 400 米围栏未安装，32 区通讯未调试完成。			
2、现场有 29 人消缺施工，计划 3 月 18 日完成 4 区消缺工作。			
中冶华亚：1、光伏区围栏安装完成，35 区缺 1.3MW 支架拉杆材料。			
2、现场有 20 人消缺施工，计划 3 月 17 日完成 34 区消缺工作。			
中伏能源：			
周林锋：一、场区通讯剩余 32 区、36 区未调试完成，32 区通讯线需尽快敷设完成，36 区通讯线已敷设完成，由厂家完成调试。3 月 20 日之前按照厂家提供的要求完成光伏区汇流箱重新编号工作。			
二、三家施工单位明天开始整理光伏区材料移交项目部。			
三、光伏区箱逆变二次找平需尽快开始施工。			
四、35 区支架背拉杆还缺 800 多根。			
五、各施工单位尽快上报光伏区齐全的放线记录。			
六、现场熔纤工作已完成，施工单位尽快回填，光纤盒做好标识保护工作。			
浦巍伟：一、各施工单位完善施工资料上报项目部审核，各项试验报告尽快上报。			
李维军：一、加快消缺进度，加强消缺施工质量。			
二、32 区通讯线 3 月 19 日前必须敷设完成。			
三、光伏区汇流箱组串数区分编号，方便运维单位排查。			



由 扫描全能王 扫描创建

四、光伏区内坟地用围栏圈出，并在四周增加围栏加密处理。

正衡监理：

- 刘德文：
- 一、35 区电缆桥架需施工单位按照设计、规范要求施工。
 - 二、光伏区电缆埋深需符合要求，并按照设计要求做好标识桩。
 - 三、施工单位围栏施工质量需加强。
 - 四、光伏区场地高低落差较大处需用挖机进行场地平整。
 - 五、光伏区遮阴处需施工单位尽快处理。

- 严松贤：
- 一、各施工单位注意安全施工，在带电区域施工消缺必须严格执行工作票制度，规范操作避免触电事故。光伏区内不得吸烟防止引起火灾事故。
 - 二、现场消缺进度缓慢。三家施工单位根据各自场区内具体的缺项问题，合理有序的安排消缺人员进行消缺。目前现场投入施工人员远远不能满足消缺工作进度，必须增加施工人员。
 - 三、各施工单位加强光伏区消缺整改施工质量，焊缝、桩头防腐、电缆沟埋深、电缆套管防火封堵、光纤敷设等施工问题需按照设计规范进行整改。
 - 四、光伏区内树木造成遮阴现象的需尽快落实整改。
 - 五、光伏场区道路需尽快按图施工。
 - 六、光伏区排水系统尽快落实开始施工。
 - 七、现场红线图事宜需总包单位按照现场实际情况及时安排落实。
 - 八、伏光施工单位围栏尽快开始按图施工。
 - 九、场区内电缆接头处、光纤盒处砌筑电缆井，做好标识。
 - 十、各施工单位必须按照会议要求去落实各项工作任务，如果各施工单位不执行会议要求的各项任务，将对施工单位进行重罚。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

