

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-056

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.03.22 15:00
会议主持人	严松贤		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
上海伏光：1、本周开始清洗 1 区、2 区、3 区光伏组件。			
2、现场有 20 人消缺施工。			
3、下周计划围栏安装完成 95%，完成 16 区消缺工作。			
江苏天目：1、目前还剩余 39 区村民阻工处围栏未安装，光伏区通讯完成。			
2、现场有 20 人消缺施工。			
3、计划 3 月 25 日完成 3 区、4 区消缺工作。			
中冶华亚：1、箱逆变二次找平工作完成，35 区背拉杆、电缆桥架未完成。			
2、现场有 20 人电气消缺施工。			
3、下周完成组件接地工作（除水塘部分），34 区电气消缺施工。			
中伏能源：			
王升文：一、光伏区内所有已征地块都须安装围栏。			
二、运维单位现场发现的问题各施工单位都必须及时配合整改处理。			
浦巍伟：一、伏光、天目施工单位需尽快上报钢筋及混凝土强度试验报告。			
李维军：一、伏光施工单位在光伏区清洗光伏组件需及时与运维单位沟通开工作票。			
二、清明节将至各施工单位做好光伏区巡视工作。带电区域内工作消缺必须开工作票，施工人员必须 2 人以上同行。			
三、各施工单位加强光伏区消缺质量（电缆沟、抱箍、接地、防火封堵等）。			
四、各施工单位编号按照禾望公司统计的要求对汇流箱进行编号。			
五、各施工单位统计光伏区增补区域处桩位点坐标。			



由 扫描全能王 扫描创建

- 六、各施工单位需要做电缆挂牌的需及时与运维单位联系。
- 七、光伏区电缆中间接头处须按照规范要求制作电缆井。
- 八、光伏区围栏按图施工，围栏围住所有征地区域。
- 九、各施工单位需尽快回收光伏区剩余电缆。
- 十、各施工单位须按照会议要求及时上报进度计划及人员落实情况，对不落实会议要求的施工单位将进行罚款处理。

正衡监理：

- 刘德文：
- 一、各施工单位安排好光伏区工作计划，有序合理地推进消缺进度。
 - 二、光伏区箱变区域电缆需安排专人整改消缺，土方需及时平整。
 - 三、施工单位围栏施工必须保证质量按图施工。
 - 四、35 区部分条形基础处土方需夯实防止雨水冲刷造成塌落。

- 严松贤：
- 一、光伏区箱逆变二次找平前必须安排人员进行清理，并做好施工人员技术交底工作。
 - 二、现场各施工单位注意安全消缺施工，严格执行工作票制度。光伏区坟墓周边做好枯草清理工作，防止清明节期间发生火灾。
 - 三、各施工单位加强光伏区消缺整改施工质量，需按照设计规范进行整改。
 - 四、现场消缺进度缓慢，各施工单位做好工作计划加快进度。
 - 五、光伏场区道路需尽快按图施工。
 - 六、光伏区排水系统尽快落实开始施工。
 - 七、各施工单位需把控围栏施工质量，不符合要求处必须返工处理
 - 八、各施工单位必须按照会议要求积极落实各项工作任务。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

