

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-058

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.04.05 15:00
会议主持人	严松贤		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
上海伏光：1、目前还剩余 12 区及增补区域围栏未安装，下周围栏安装完成。 2、12 区支架消缺，36 区电气线缆消缺施工。 3、计划 4 月底完成组件清洗。			
江苏天目：1、7 区、9 区电缆井开挖施工。 2、光伏区围栏大门消缺整改，32 区、39 区、40 区电气消缺整改。			
中冶华亚：1、围栏破损处消缺整改，组件接地施工，电缆桩埋设。 2、35 区电缆桥架安装施工。 3、光伏区电缆沟开挖。			
中伏能源：			
周林锋：一、光伏区箱变放油阀与漏油池需确定连接方式尽快完成连接。 二、光伏区箱逆变基础周边土质松软需夯实硬化。 三、天目施工单位在光伏区先试做一个电缆井，经过验收后按照此样式统一进行施工。			
浦巍伟：一、三家施工单位缺少的箱逆变平台混凝土抗压强度试验报告尽快补齐上报。 二、光伏区箱逆变、电缆、接地避雷等交接性试验报告需补全完善。			
李维军：一、三家施工单位需按照要求补全缺少的报告资料，完成资料消缺项的整改。 二、清明节期间各施工单位做好光伏区防火工作。加强施工人员安全意识，带电区域内工作消缺必须开工作票。 三、光伏区设备接地必须按照设计规范要求进行焊接施工。			



由 扫描全能王 扫描创建

- 四、光伏区组件清洗时需按照规范要求施工，不得损坏组件。
- 场区挖机开挖回填时要有专人监护，注意成品保护不得损坏场区材料及设备。
- 五、现场消缺效果不明显，施工单位需保证消缺质量加快消缺进度。
- 六、现场巡视发现的问题施工单位需及时安排人员进行处理。
- 七、光伏区箱变高压室门无法打开，施工单位需尽快处理。
- 八、23区部分接地扁铁未焊接需尽快安排人员进行焊接整改。
- 九、各施工单位按照4月30日时间节点合理安排人员进行消缺。
- 十、施工单位光伏区放线记录尽快完善上报，汇流箱编号尽快完成，剩余材料尽快回收整理。
- 十一、各施工单位按照现场实际施工情况，统计上报变更处坐标及电缆走向。

正衡监理：

- 严松贤：一、各施工单位须加强光伏区消缺质量（电缆埋深、焊缝、防腐、安装倾斜角度、螺栓紧固、箱逆变预埋件消缺等），按照上电要求及时整改。
- 二、各施工单位必须严格按照各自上报的进度计划去落实执行，如果各施工单位不落实上报的进度计划，将对施工单位进行重罚。
- 三、光伏区围栏安装须符合要求，安装时螺帽不得朝外。
- 四、各施工单位需加强施工人员的安全意识，现场施工必须按照要求佩戴安全帽、安全带，严格落实工作票制度防止发生触电事故，贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
- 五、现场开路电压、电阻测试报告资料、缺少的试验资料及时汇总整理上报。
- 六、现场红线图事宜需总包单位按照现场实际情况及时安排落实。
- 七、光伏区排水系统、场区道路尽快落实开始施工。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.04.05

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

