

# 会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-060

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4\*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 严松贤

2019.04.19-14:00  
华直当阳市庙前镇 4\*20MW 地面  
分布式农光互补光伏发电项目  
监理单位

|                                                               |       |      |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 会议地点                                                          | 项目会议室 | 会议时间 | 2019.04.19-14:00<br><small>华宜当阳南湾光伏电站二期工程<br/>光伏区消缺整改工作<br/>监理单位</small> |
| 会议主持人                                                         | 严松贤   |      |                                                                          |
| 会议主题：质量、安全、进度                                                 |       |      |                                                                          |
| 上次会议问题落实情况：无                                                  |       |      |                                                                          |
| 本次会议内容：                                                       |       |      |                                                                          |
| 上海伏光：1、13 区、14 区消缺整改施工。                                       |       |      |                                                                          |
| 2、围栏安装基本完成，剩余部分破损围栏未修复。                                       |       |      |                                                                          |
| 3、组件清洗剩余 10 个区未完成。                                            |       |      |                                                                          |
| 江苏天目：1、3 区、4 区、9 区、39 区、40 区消缺整改施工。                           |       |      |                                                                          |
| 2、2 区、9 区电缆井施工。                                               |       |      |                                                                          |
| 3、光伏区 16 人消缺整改。                                               |       |      |                                                                          |
| 中冶华亚：1、光伏区场区道路施工。                                             |       |      |                                                                          |
| 2、23 区、24 区消缺施工。                                              |       |      |                                                                          |
| 中伏能源：                                                         |       |      |                                                                          |
| 周林锋：一、高压电缆挂牌事宜需各施工单位尽快落实完成。                                   |       |      |                                                                          |
| 二、各施工单位尽快提交最终版的放线记录。                                          |       |      |                                                                          |
| 王升文：一、1 区增补处围栏需伏光施工单位进行调整。                                    |       |      |                                                                          |
| 二、17 区场区道路施工需按图施工，砍树事宜等协调好后立即处理。                              |       |      |                                                                          |
| 浦巍伟：一、各施工单位欠缺的试验报告尽快完善补充上报。                                   |       |      |                                                                          |
| 李维军：一、施工单位加快消缺进度，在 4 月 30 日前完成消缺工作。从 4 月 21 日开始每天 4 个区进行验收检查。 |       |      |                                                                          |
| 二、加强光伏区消缺质量。场地平整，电缆沟回填，电缆标识桩，接地防腐，围栏修复等缺陷问题尽快安排人员处理。          |       |      |                                                                          |
| 三、光伏区接地井尽快施工，场区光纤盒需砌井防护并埋设标识桩。                                |       |      |                                                                          |
| 四、各施工单位未提交的资料需尽快补充上报。                                         |       |      |                                                                          |



由 扫描全能王 扫描创建

正衡监理:

刘德文: 一、施工单位对光伏区存在的诸多问题及时排查并合理安排人员进行消缺。

二、光伏区尚未完成的事项工作尽快安排人员进行施工。

严松贤: 一、各施工单位必须按照整改通知单提出的问题进行消缺,并及时回复完成闭环。

二、各施工单位需进一步加强光伏区消缺质量,必须按照设计及规范要求去落实整改各项质量缺陷,施工单位自检合格后再报验监理项目部。

三、目前各施工单位消缺人员不满足现场进度需求,现场消缺进度缓慢。各施工单位必须严格按照各自上报的进度计划去落实执行,在4月30日节点前完成消缺工作。

四、各施工单位须注意安全文明施工,做好施工人员的安全技术交底工作,带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故,登高作业时佩戴安全帽、安全带做好防滑措施。

五、根据计划要求,4月21日开始将按区域进行验收,如果验收存在问题较多或者共性问题较多,将停止本次验收活动,并上报上电项目部:告知不具备预验收条件,并暂停下次工程进度款支付。

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 当阳市华直光伏发电有限公司  |      |            |
| 抄送单位 | 湖南卓越建设有限公司     |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019.04.19 |

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



