

会议纪要

编号: HZDYM0-CZZH-062

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 2019.05.04

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.05.04-14:00
会议主持人	刘德文		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光: 1、光伏区 15、29、30 区焊接、支架组件调整、防腐、接线、封堵、编号消缺整改完成。 2、光伏区电缆接线、封堵消缺施工完成。 3、光伏 12、13、14、15、16、25、28、29、30、36 区编号完成。 4、光伏 12、15、29、30、36、37、38 区支架组件调整施工。 5、5 月 12 日完成光伏区所有消缺工作。 江苏天目: 1、光伏区编号喷漆消缺施工基本完成。 2、光伏 3、4、6、9、10、31、32、33、39、40 区支架组件调整消缺完成, 现在 7、18、19、、20、21 区支架组件调整施工。 3、光伏 3、4、6、9、31、32、33、39、40 区电缆桥架调整施工。 4、光伏区电缆井施工。 5、5 月 12 日完成光伏区所有消缺工作。 中冶华亚: 1、光伏 5、26、27、34 区电气封堵消缺整改完成。 2、光伏 35 区电缆桥架调整完成。 3、光伏 23、24 区消缺完成。 4、光伏 17、22 区编号未完成。 5、5 月 12 日完成光伏区所有消缺工作。 中伏能源: 浦巍伟: 一、各施工单位欠缺的试验报告尽快完善补充上报。 二、各施工单位需整理施工资料提交至孚尧能源公司。 李维军:			



由 扫描全能王 扫描创建

一、4月24日上电公司召开专题会议要求5月4日完成光伏区所有消缺工作。施工单位未按要求完成消缺工作，将对施工单位进行相应的罚款处理。

二、天气炎热，施工单位提醒现场施工人员注意自身安全。

三、光伏33区破损组件及时处理更换，支架、组件、拉杆调整后螺栓必须紧固到位。

四、光伏区电缆井砌筑施工不得使用水泥砖，电缆井砌筑深度必须符合要求。光伏区接地井尽快开始施工。

五、光伏区接地扁铁补焊消缺，电缆套管调整、封堵需整改到位。

六、光伏区电缆标识桩数量不足，各施工单位需尽快改善消缺。

七、箱逆变平台回填需整改到位，平台周围垃圾需及时清理。

八、施工单位对光伏区安装组件进行统计核实，光伏区通讯整改，提交完整的放线记录。

正衡监理：

刘德文：一、各施工单位需进一步加强光伏区消缺质量，对光伏区所有消缺项必须按照设计及规范要求及时排查整改到位。施工单位自检合格后再上报验收。

二、光伏区电缆标识桩埋设不到位，需标出电缆具体走向。高压电缆标识桩数量严重不足需尽快埋设。

三、光伏35区电缆桥架需有可靠接地连接。

四、各施工单位须注意安全文明施工，加强施工人员安全意识，做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，登高作业时佩戴安全帽、安全带做好防滑措施

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

