

会议纪要

编号: HZDYM0-CZZH-064

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 严松贤

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.05.17-14:00
会议主持人	严松贤		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光: 1、光伏区箱变防火封堵整改, 接地线正在采购。 2、光伏区电缆井完成 5/8。 3、核查光伏区安装容量。 4、光伏区排查逆变器至汇流箱通讯问题。 江苏天目: 1、光伏区电缆井完成 7/8。 2、光伏区 18 区、33 区、39 区正在消缺整改, 接地线整改施工。 3、光伏 19 区排查逆变器至汇流箱通讯问题 4、核查光伏区安装容量。 中冶华亚: 1、光伏区箱变防火封堵整改, 场区围栏修复施工, 接地网整改。 2、光伏区电缆井完成 4/6。 3、核查光伏区安装容量。 中伏能源: 王升文: 一、各施工单位尽快完成光伏区安装容量核查工作。 二、光伏区围栏内部遮阴树木需各单位尽快安排人员处理。 浦巍伟: 一、华亚、伏光施工单位相关资料报告需尽快上报。 二、天目施工单位明天提交相关资料报告。 李维军: 一、光伏区杂草较多, 现场施工人员需做好防虫防蛇等防护措施。 雷雨天气不得外出作业。 二、各施工单位加强消缺质量, 焊缝、防腐、场区接地、电缆回填、			



由 扫描全能王 扫描创建

电缆标识桩、围栏修复合拢、通讯整改需及时整改到位。

三、各施工单位加快消缺进度，不得影响 240 试运行。

四、施工单位的各项资料报告需及时完善上报。

正衡监理：

刘德文： 一、光伏区部分接地扁铁、接地跨接线连接不符合要求，必须及时整改到位。

二、部分区域电缆、接地扁铁需及时回填。

三、光伏区支架拉杆需紧固到位，组件压块需配套安装。

四、光伏区至升压站的集电线路电缆标识桩必须及时埋设。

严松贤： 一、光伏区电缆、接地扁铁埋深必须符合设计规范要求，对前期完成的区域进行验收时将重点开挖检查。

二、光伏区桩头焊接、接地扁铁搭接不合格处需补焊消缺，接地线规格不符合设计要求的必须更换重新连接。

三、光伏区消缺施工时注重细节，箱逆变平台场地平整、支架拉杆紧固必须整改到位。电缆标识桩需满足现场需求。

四、各施工单位管理人员需加强现场管理作用，加快完成消缺工作。

五、光伏区水塘处已开始排水，各施工单位做好水塘区域消缺整改的准备工作。

六、各施工单位须注意安全文明施工，加强施工人员安全意识，做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，登高作业时佩戴安全帽、安全带。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.05.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

