

会议纪要

编号: HZDYMQ-CZZH-065

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 

| | | | | | | |
|--|-------|------|------------------|--|--|--|
| 会议地点 | 项目会议室 | 会议时间 | 2019.05.24 14:00 | | | |
| 会议主持人 | 严松贤 | | | | | |
| 会议主题: 质量、安全、进度 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况: 无 | | | | | | |
| 本次会议内容: | | | | | | |
| 上海伏光: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">1、光伏区箱变防火封堵整改。2、光伏区电缆井完成 8/8，全部完成。3、光伏区排查逆变器至汇流箱通讯问题。4、光伏区 4 平方线整改施工。5、施工人员数量: 12 个人。 | | | | | | |
| 江苏天目: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">1、光伏区正在消缺整改，接地线整改施工。2、光伏区排查逆变器至汇流箱通讯问题。3、施工人员数量: 8 个人。 | | | | | | |
| 中冶华亚: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">1、光伏区箱变防火封堵整改，场区围栏修复施工，接地网整改。2、光伏区电缆井完成 5/6。3、施工人员数量: 10 个人。 | | | | | | |
| 中伏能源: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">一、消缺进度较慢，请各单位必须增加施工人员数量。二、通讯地址排序错误区域必须按照上电要求进行整改，整改完成后工作量按照实际数量签证确认。三、现阶段外线暂停送电期间，存在防火封堵问题必须在送电之前完成。四、根据上电领导要求，光伏区必须按照设计、规范及合同要求进 | | | | | | |

行整改到位。

五、上电要求以前 240H 试运行改为 720H 试运行，走 720 前必须通过我项目部及项目监理机构验收通过，才能上报上电公司工程部验收，待工程部验收通过才报 720H 试运行前验收。

六、根据项目部及运维公司逐一核查，光伏区缺失容量必须安排增补完成。

正衡监理：

- 一、三个月消缺时间，现场没有一个区域合格率达到 70%，请各单位加强施工质量控制。
- 二、光伏区桩帽焊接缝、接地扁铁搭接长度不合格处需补焊消缺，光伏板与支架、支架与接地扁钢的接地线规格不符合设计要求的必须更换重新连接。
- 三、监控金属杆件至今未接地处理，请施工单位尽快施工。
- 四、马上雨季快到了，光伏区排水系统尽快安排施工单位进场施工，防止不必要损失发生，特别 35 区排水系统及时施工。
- 五、外线抢修必须按照上电要求进行抢修，保证规定时间内送电。
- 六、各施工单位管理人员需加强现场管理作用，加快完成消缺工作。
- 七、各施工单位须注意安全文明施工，加强施工人员安全意识，做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，登高作业时佩戴安全帽、安全带。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。



| | | | |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 当阳市华直光伏发电有限公司 | | |
| 抄送单位 | 湖南卓越建设有限公司 | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019.05.24 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

华直当阳市庙前镇 4×20mwp 地面分布式农光互补光伏电站项目 会议签到表