

会 议 纪 要

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-11

签发：黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2019-05-31
会议主持人	黄永革		
会议主题：质量消缺、进度			
上次会议落实情况：			
本次会议内容： 参建单位工作汇报： 1、上海伏光：目前 1、2、11、13、14、15、28、29 区没有消缺，明天 13、14、15 区消缺完，具备验收条件；下周二 1、12 区消缺完具备验收条件；下周三 2、11 区消缺完具备验收条件；下周一机械进光伏区场平；下周剩余 5 个事故油池完成。资料方面：缺少的钢材、砼试块复试报告下周报给总包；过程资料已全部报到总包。目前施工人员 18 个人。 2、江苏天目：6、7、31 区已验收，目前 18~21 区尚未消缺，20、21 区后天消缺完具备验收条件；下周三 18、19 区消缺完具备验收条件；明天光伏区开始场平；资料方面：下周三质保资料报到总包。目前施工人员 10 个人。 3、中伏能源：进设备的高压电缆抱箍尺寸大，要求重新更换改进，分包报的组件安装容量与总包进场交付的组件数量不符（差 6KW），要求各分包重新核定，各分包每天的施工区域群里告之，欠缺的资料尽快报给总包。 4、常州正衡监理：从这二天对 2 个区验收情况来看，主要存在以下问题：桩冒未除锈干净就上防腐漆，出现反锈现象；组件安装角度偏差超出设计要求；组件安装不平直；组串之间水平接地安装不规范，要求槽条上重新打孔上螺丝；组串与组串过小线套管二端未堵防火泥；汇流箱线缆编号错误；事故油池池体砼有蜂窝麻面现象、砼盖板粗糙。要求施工方根据下发的整改单进行整改。消缺人数偏少，要求再增加施工人员，加快消缺进度。资料尽快上报监理。要求分包单位每天下午 6 点前群里发布日报。 5、华亚今天未参加监理例会。			



