

会议纪要

编号: HZDYM0-CZYH1067

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.06.14-14:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
上海伏光：1、光伏区 1 区、2 区、11 区、12 区、29 区、37 区未初步验收，6 月 18 日具备验收条件。			
2、光伏区 12 区、13 区、16 区、38 区场地平整未完成。			
3、光伏区消缺施工人员有 4 人，下周再增加 7 人到场消缺。			
江苏天目：1、光伏区 18 区、19 区未初步验收，计划本周全部完成验收。			
2、光伏区 6 区、7 区、21 区、31 区、32 区、33 区、39 区、40 区			
场地平整已完成，计划 6 月 20 日光伏区场地平整全部完成。			
3、光伏 39 区围栏问题未协调完成。			
4、光伏区消缺施工人员有 7 人。			
中冶华亚：1、光伏区 5 区、8 区、17 区、22 区未初步验收。			
2、光伏区场地平整基本完成。			
中伏能源：			
王升文：一、各施工单位每天在群里汇报消缺内容照片、地点、人数。			
浦巍伟：一、三家施工单位相关资料报告下周必须完善上报。			
李维军：一、光伏区剩余 12 个区未初步验收，计划下周全部验收完成。			
二、运维单位发现光伏区发电量异常，各施工单位需与运维单位沟通排查故障原因。			
三、近日天气炎热，各施工单位做好防暑降温措施。光伏区作业时			



扫描全能王 创建

注意穿着规范，做好防虫、防蛇措施。

四、升压站互感器维修，施工单位需安排专业人员进行固定，6月24前必须完成。光伏区26区电缆接头问题需尽快处理。光伏区电缆井防水排水需尽快处理解决。

正衡监理：

黄永革： 一、光伏区所有围栏消缺工作必须在240h试运行前完成。

二、施工单位对光伏区场地平整必须按照规范要求施工。

三、光伏区有较多组串未并网发电，各施工单位须立即安排专业人员排除故障，尽快恢复并网发电。

四、各施工单位检测资料下周完善报送至总包单位进行汇总组卷。

五、三家施工单位自全容量后消缺态度消极，各施工单位需合理安排好消缺人员积极有效的完成光伏区消缺工作。

六、各施工单位须注意安全文明施工，加强施工人员安全意识，做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，登高作业时佩戴安全帽、安全带。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.06.14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建



