

会议纪要

编号: HZDYM03-CZ2H-068

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 王孝金

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.06.21. 14:00
会议主持人	王孝金		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 1、光伏区 2 区、11 区、12 区未初步验收, 已具备验收条件因下雨影响未进行初步验收。			
2、6 月 27 日完成光伏区消缺工作。			
3、光伏区有 7 人消缺施工。			
江苏天目: 1、光伏区 18 区、19 区未初步验收, 已具备验收条件。			
2、6 月 23 日完成光伏区消缺工作。			
3、光伏 7 区剩余围栏施工。			
4、光伏区有 6 人消缺施工。			
中冶华亚: 1、光伏区 5 区、8 区、17 区、22 区未初步验收, 已具备验收条件。			
2、光伏区消缺工作基本完成。			
中伏能源:			
王升文: 一、各施工单位排查光伏区发电量异常时需提交分析报告, 每个光伏区发电量异常的原因、责任、处理措施。			
浦巍伟: 一、三家施工单位相关资料报告必须立即整理完善上报。			
二、伏光及华亚施工单位需尽快整理移交各自向孚尧单位上报的资料。			



扫描全能王 创建

正衡监理:

王孝金: 一、施工单位按照之前通知单要求对光伏区整改到位, 必须重视焊缝、电缆埋深、组件倾斜角度、接地连接、螺栓紧固、防火封堵等质量问题。

二、光伏区消缺施工进度缓慢, 现场消缺人员不足。施工单位需合理安排增加施工人员满足现场消缺施工进度要求。

三、光伏区电缆井施工必须按照设计及相应规范施工, 对严重不符合要求的电缆井进行返工处理。

四、各施工单位需再次复查光伏区通讯编号对应问题。

五、最近天气炎热, 各施工单位做好防暑降温措施。各施工单位须注意安全文明施工, 加强施工人员安全意识, 做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故, 作业时必须有 2 人以上陪同监护。登高作业时佩戴安全帽、安全带。光伏区杂草较多, 现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.06.21

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

