

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-069

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 王孝金

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.06.28- 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容：			
上海伏光：1、光伏区 2 区、11 区、12 区未初步验收，已具备验收条件计划下周完成初步验收。			
2、光伏区电气消缺施工。			
3、光伏区有 10 人消缺施工。			
江苏天目：1、光伏区 18 区、19 区未初步验收，已具备验收条件计划下周完成初步验收。			
2、光伏区电气消缺。			
3、光伏区有 9 人消缺施工。			
中冶华亚：1、光伏区 5 区、8 区、17 区、22 区未初步验收，已具备验收条件计划下周完成初步验收。			
2、光伏区高压电缆消缺施工。			
3、光伏区有 6 人消缺施工。			
中伏能源：			
王升文：一、各施工单位按照之前通知单要求完成整改，并在回复单内附上整改照片。			
周林锋：一、光伏区电缆井盖板及时安装，电缆井内积水积水排出。			
二、高压电缆中间接头必须加装保护盒。			
三、箱变电缆需用抱箍紧固，不得使铜牌受力。集电线路零序 CT 必须紧固到位。			
四、光伏区汇流箱必须 3 点可靠接地连接。			
李维军：一、光伏区所有 4 平方线缆必须穿管敷设。			



扫描全能王 创建

- 二、场区高压电缆中间接头处须安装防爆盒并加环氧树脂保护。
- 三、光伏区故障问题需三家施工单位及时自行排查并处理。
- 四、光伏区由于施工问题造成发电量损失由运维单位统计，由三家施工单位自行承担相应的责任。

杨胜科：一、各施工单位需端正态度进一步加强消缺质量。

二、三家施工单位在 7 月 1 日前上报详细的光伏区消缺计划，7 月 15 日对消缺区域进行检查验收，7 月 30 日前必须完成光伏区所有消缺工作。

三、光伏区 4 平方线缆穿管、35kv 电缆接头、电缆井、逆变器汇流箱通讯、防火封堵等问题各施工单位必须立即安排人员整改。

正衡监理：

王孝金：一、各施工单位管理人员需加强现场管理作用，保质保量地完成光伏区消缺工作。

二、电缆井必须重新按图施工，电缆接头需安装防爆盒进行保护。

三、箱逆变平台处场地平整需符合规范要求，不允许有坑洼积水。

四、箱变电缆头缓冲垫填充料需符合设计规范要求。

五、光伏区支架组件接地连接方式、型号规格需满足设计要求，连接螺丝不得有锈蚀现象。

六、监理项目部发出的通知单必须及时回复完成闭环，要求回复单必须附有整改照片。

七、最近天气炎热，各施工单位做好防暑降温措施。各施工单位须注意安全文明施工，加强施工人员安全意识，做好施工人员的安全技术交底工作。带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，作业时必须有 2 人以上陪同监护。登高作业时佩戴安全帽、安全带。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.06.28

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

