

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-070

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

2019.07.05- 14:00

华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面
分布式农光互补光伏发电项目
监理单位

会议地点

项目会议室

会议时间

会议主持人

黄永革

会议主题: 质量、安全、进度

上次会议问题落实情况: 无

本次会议内容:

上海伏光: 1、光伏区已初步验收 12 个光伏区, 剩余 2、11、12 区未初步验收。

2、光伏区光伏电缆穿管消缺施工计划 7 月 13 日完成。

3、光伏区有 8 人消缺施工。

江苏天目: 1、光伏区已初步验收 13 个光伏区, 剩余 18 区、19 区未初步验收。

2、光伏区光伏电缆穿管消缺施工已基本完成。

3、光伏区有 8 人消缺施工。

中冶华亚: 1、光伏区已初步验收 6 个光伏区, 剩余 5 区、8 区、17 区、22 区未初步验收。

2、光伏区光伏电缆穿管消缺施工计划 7 月 10 日完成。

3、光伏区有 7 人消缺施工。

中伏能源:

王升文: 一、各施工单位对各自光伏区域未穿套管的光伏电缆整改到位, 施工单位自检合格后上报检查验收, 总包单位及监理单位将到现场逐区进行开挖检查。

周林锋: 一、光伏区光缆断裂问题需施工单位重新熔接到位。

二、汇流箱接地连接不符合设计规范要求, 需立即整改消缺。

李维军: 一、三家分包单位需意识到光伏区电缆穿管、敷设的重要性, 上电要求每个区域电缆穿管、埋深、铺沙盖砖都要记录影像资料。

二、关于光伏区 4 平方电缆穿管问题各分包单位不要抱有侥幸心理, 总包单位和监理单位会逐区全面地检查光伏区电缆穿管情况。

三、光伏区光缆需严格按图施工并按要求穿管, 施工单位未按设计



扫描全能王 创建

要求施工的部分需按设计要求立即整改。

四、场区高压电缆敷设需铺沙盖砖，总包单位及监理单位对高压电缆敷设进行检查，若发现电缆埋深不符合设计要求、未铺砂盖砖的，施工单位需立即整改并自行承担其所有损失。

五、光伏区 485 通讯的整改由施工单位安排人员处理，涉及变更的部分由总包单位负责确认增量。

六、各分包单位须按照上报计划的时间节点要求，完成电缆穿管及其他消缺工作。

七、光伏区所有汇流箱处需做场地平整，光伏区场区道路至箱逆变爬梯处的通道由施工单位负责处理平整，易于通行。

正衡监理：

黄永革： 一、光伏区高压电缆敷设必须铺设盖砖，埋深必须符合设计要求。

二、光伏区所有未穿管电缆必须加装套管保护，套管配件安装齐全，电缆埋深符合设计图纸要求。监理单位将对每个光伏区电缆穿管情况进行检查。

三、各分包单位完成电缆套管消缺后通知总包及监理单位现场检查验收，合格之后才能回填隐蔽。若未上报验收私自回填监理单位将不予计量。

四、各分包单位合理安排好消缺人员，保证按照消缺计划确定的时间节点完成相应的消缺工作。

五、光伏区箱变高压侧电缆抱箍须及时固定单位。

六、各施工单位须注意安全文明施工，带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，作业时必须有 2 人以上陪同监护。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.05

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

