

会 议 纪 要

编号：HZDYM-Q-CZZH-071

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发：王孝金

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.07.12 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 上海伏光：1、光伏区 2 区 14 区 15 区光伏电缆穿管自检消缺、组件消缺。 2、光伏区有 7 人消缺施工。 江苏天目：1、光伏区光伏电缆穿管验收 6 个区（3、4、6、7、9、10 区）。 2、光伏区有 8 人消缺施工。 3、18 区、19 区电缆穿管消缺，检查光伏区组串接地情况。 中冶华亚：1、光伏区光伏电缆穿管验收 4 个区（5、8、17、22 区）。 2、光伏区有 7 人消缺施工。 3、光伏区桩头防腐消缺，5#集电线路恢复送电。 中伏能源： 周林锋：一、光伏区箱变高压侧电缆抱箍尽快处理整改。 二、汇流箱接地连接不符合设计规范要求，需立即整改消缺。 三、各分包单位验收时需提前 24 小时提交书面申请至项目部。 四、光伏区逆变器钢隔板需各施工单位尽快处理安装。 五、各分包单位需再次核查光伏区组件安装数量。 李维军：一、分包单位需统计提交光伏区所有电缆完整放线记录。 二、现已进入高温阶段，施工单位做好防暑降温措施。光伏区杂草较多，施工人员进入现场需穿着规范，做好防虫防蛇措施。 三、光伏区各施工单位须以上电要求标准进行消缺。 四、各施工单位需重视光伏区 4 平方线缆接地问题，必须查清问题			



扫描全能王 创建

及时解决。光伏电缆穿管消缺以解决问题为前提。

五、光伏区高压电缆分支箱由总包单位负责采购，指定各分包单位采购长缆公司电缆终端并由长缆公司人员制作施工。

六、各分包单位须按照 7 月 30 日时间节点要求完成电缆穿管及其他消缺工作。消缺工作的完成与否直接与工程款支付相关联。

七、分包单位下属的施工队伍不得以任何形式到项目部闹事。

正衡监理：

王孝金： 一、施工单位需按照通知单要求尽快整改光伏区支架间接地连接。
二、光伏区检查发现的未穿管电缆需及时整改，完成后上报复验。
三、光伏施工单位需尽快解决光伏 2 区支架拉杆缺少问题。
四、光伏区电缆埋深必须符合设计图纸及规范要求。
五、光伏区桩头防腐及接地螺丝锈蚀等质量问题需及时处理。
六、监理项目部发出的通知单需及时回复并需附有整改照片。
七、高温天气施工单位需做好防暑降温措施，准备相应药品及饮用水。各施工单位须注意安全文明施工，带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故，作业时必须有 2 人以上陪同监护。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

