

会议纪要

编号: HZDYM-QCZZH-072

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.07.19-14:00
会议主持人	黄永革		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 上海伏光: 1、光伏区 1*4mm² 电缆穿管消缺, 下周五前完成电缆穿管消缺。 2、光伏区电气通讯整改 7 月底前全部完成。 江苏天目: 1、光伏区汇流箱电气消缺, 部分设备问题需禾望厂家处理。 2、光伏区电气通讯整改 7 月底前全部完成。 中冶华亚: 1、光伏区电缆穿管验收 4 个区, 剩余 6 个区已整改完成待验收。 2、光伏区电气通讯整改 7 月底前全部完成。 中伏能源: 周林锋: 一、光伏区箱变高压侧电缆抱箍需做好准备工作。 二、光伏区逆变器钢隔板需分包单位尽快处理安装。 三、光伏区所有损坏光伏组件需尽快整理回收。 李维军: 一、各施工单位单位须按照 7 月 30 日时间节点要求完成光伏区消缺工作。若各分包单位未按照节点要求完成相应的消缺工作, 将按照比例对各分包单位进行罚款。 二、光伏区通讯问题需按照上电要求进行整改, 各分包单位需合理安排有序施工。 三、各分包单位完成消缺施工自检工作后及时通知总包单位及监理单位现场验收。			



扫描全能王 创建

正衡监理:

王孝金: 一、光伏区消缺进度缓慢, 施工单位需加快消缺进度。
二、各分包单位上报验收需提前通知总包单位及监理单位。
三、光伏区消缺时必须佩戴安全帽, 在带电区域作业需开具工作票, 作业时必须有 2 人以上陪同监护。

黄永革: 一、现场消缺进度滞后, 施工单位需按照监理单位发出通知单及会议纪要要求的时间节点, 完成相应的整改工作。若未按期完成消缺将对施工单位进行罚款处理。
二、光伏区电气、通讯问题需施工单位合理安排人员逐区进行整改。
三、光伏区所有整改内容完成后及时通知总包及监理单位验收。
四、高温天气施工单位需做好防暑降温措施, 准备相应药品及饮用水。各施工单位须注意安全文明施工, 带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故。光伏区杂草较多, 现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.19

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

