

会 议 纪 要

编号：HZDYM-QCZZH-073

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.07.26- 14:30
会议主持人	黄永革		
会议主题：质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 上海伏光：1、光伏 11 区 19 号汇流箱支路接地故障未处理。 2、光伏区部分箱变事故油池、盖板未完成。 3、光伏 11 区、13 区部分光伏电缆未穿管处理。 4、光伏区通讯问题 7 月 28 日全部整改完成。 5、7 月 31 日前完成场区所有相关消缺事宜。 江苏天目：1、光伏区剩 1 个区未初步验收，18 区正在安排人员消缺整改。 2、光伏区汇流箱缺少配件，配合厂家进行更换处理。 3、光伏区通讯问题今天晚上全部整改完成。 4、7 月 31 日前完成场区所有相关消缺事宜。 中冶华亚：1、光伏区剩 4 个区未初步验收（场区内未排水未消缺）。 2、光伏 34 区、35 区汇流箱通讯未整改。 3、光伏区通讯问题已全部整改完成。 4、7 月 31 日前完成场区所有相关消缺事宜。 中伏能源： 浦巍伟：一、三家施工单位缺少的相关试验报告 8 月 5 日前必须完成上报。 二、三家施工单位按照监理通知单要求对光伏区进行消缺、遮阴树木处理，并保存影像资料及时上报回复。 李维军：一、7 月 31 日前各分包单位须完成光伏区所有通讯地址设定及对点工作，光伏电缆穿管整改工作（附相关影像资料），高压电缆			



扫描全能王 创建

铺沙盖砖工作，围栏修复工作，电缆标识桩埋设。若各分包单位未按期完成消缺工作，将按照联系函要求对各单位进行罚款。

二、光伏区消缺工作施工单位需以上电验收要求标准进行整改

二、7月31日之前光伏区所有剩余区域初验工作必须完成。

三、各分包单位做好防暑降温措施，备齐相应药品及饮用水。进入光伏区施工必须2人以上一起陪同监护。

正衡监理：

黄永革： 一、监理项目部发出的通知单需及时回复并需附有整改照片。
二、光伏区箱变事故油池有倾斜现象，施工单位需做好排查工作。
三、光伏区所有整改内容完成后及时通知总包及监理单位验收。
四、各分包单位需增加人员加快消缺进度，7月31日必须完成相应消缺工作，若未按期完成将对施工单位进行罚款处理。
五、高温天气施工单位需做好防暑降温措施，准备相应药品及饮用水。各施工单位须注意安全文明施工，带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

