

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-074

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 蒋帅焱

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.08.02-15:00
会议主持人	蒋帅焱		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
上海伏光: 1、光伏 13 区 15 区 28 区 30 区汇流箱主板更换处理。 2、光伏 36 区编号整改施工。 3、光伏区初验问题消缺整改。 4、光伏区 15 人消缺施工。 5、8 月 31 日前完成场区所有相关消缺事宜。			
江苏天目: 1、光伏 6 区 7 区汇流箱主板更换处理。 2、光伏 31 区箱变已吊装就位, 正在接线施工。 3、光伏 19 区支架组件消缺施工。 4、光伏区 11 人消缺施工。 4、8 月 31 日前完成场区所有相关消缺事宜, 8 月 20 日开始复验。			
中冶华亚: 1、光伏 8 区 17 区 22 区汇流箱主板更换处理。。 2、光伏区初验问题消缺整改。 3、光伏区编号修改问题已全部整改完成。 4、8 月 10 日前完成场区所有相关消缺事宜。			
中伏能源:			
浦魏伟: 一、三家施工单位缺少的相关试验报告 8 月 5 日前必须完成上报。			



扫描全能王 创建

王升文： 一、各施工单位上报光伏区现场实际通讯线路图。

李维军： 一、各分包单位须按照各自上报的时间节点完成整改光伏区所有桩头焊接、防腐，高压电缆铺沙盖砖工作，围栏修复工作，防火封堵，支架接地消缺，破损组件更换，场地平整等消缺工作。

二、天目施工单位今天必须完成光伏区 31 区箱变接线工作。

三、各分包单位做好防暑降温措施，备齐相应药品及饮用水。进入光伏区施工必须佩戴安全帽穿雨靴，并有 2 人一起监护施工。

正衡监理：

蒋帅焱： 一、各分包单位须安排消缺人员按照整改通知单要求完成光伏区初验问题的消缺整改工作，消缺质量必须符合设计及规范要求。

二、高温天气施工单位需做好防暑降温措施，准备相应药品及饮用水。各施工单位须注意安全文明施工，进入现场施工须佩戴安全帽，带电区域严格落实工作票制度防止发生触电事故。光伏区杂草较多，现场施工人员注意做好防虫防蛇等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.02

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

