

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-075

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.08.30- 14:30
会议主持人	黄永革		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
同达公司: 1、9月2日开始吊装第一台箱变, 9月5日第一台箱变具备并网条件, 9月14日十台箱变全部具备并网发电条件。			
上海伏光: 1、光伏区 8 人消缺施工, 36 区套管绑扎、防火封堵、接地线消缺。 2、9月1日开始复查消缺整改情况。 3、9月30日完成光伏区所有消缺工作。			
江苏天目: 1、光伏区 14 人消缺施工, 防火封堵消缺已完成。 2、8月31日复查 20 区消缺整改情况。 3、9月2日完成光伏区所有消缺工作。 4、6 区、7 区、18 区、19 区积水处未消缺, 正在其他区域消缺。			
中冶华亚: 1、光伏区 4 人消缺施工, 防火封堵消缺已完成。 2、9月2日从 34 区开始复查消缺整改情况。 3、9月30日完成光伏区所有消缺工作。			
中伏能源:			
浦巍伟: 一、三家施工单位缺少的相关试验报告必须尽快完成上报。			
周林锋: 一、光伏区通讯线预留长度不够地面下沉造成汇流箱处通讯断开需施工单位尽快处理。			



扫描全能王 创建

- 二、光伏区部分已安装支架前支撑丢失需施工单位尽快处理，并做好相应防范措施。
- 三、光伏区通讯对点已完成，施工单位需尽快更换相应汇流箱编号。
- 四、箱变吊装安装需与总包单位沟通按照集电线路顺序进行施工。

- 李维军：
- 一、光伏区缺少的试验资料需尽快上交、场区电线杆遮挡事宜及光伏区缺少组件事宜的解决与否将作为天目工程款拨付的依据。
 - 二、场区箱变吊装需做好安全防范措施，箱变拆卸的剩余电缆需及时移交总包项目部，同达施工单位需负责看护新到箱变承担相应风险。
 - 三、光伏区汇流箱下方场地平整需到位。
 - 四、光伏区支路接地故障需施工单位及时处理反馈。
 - 五、光伏区组件数量缺少 8 组（176 块）需三家施工单位尽快处理。
 - 六、天目施工单位处放置直流电缆尽快移交总包项目部。
 - 七、华亚施工单位电缆分支箱施工需按照现场实际情况及时通知总包及监理单位现场确认。

正衡监理：

- 黄永革：
- 一、华亚施工单位和伏光施工单位需增加现场消缺人员加快消缺进度，要保证消缺质量做出效果。
 - 二、箱变更换吊装及安装需严格符合设计及规范要求。
 - 三、尽快开始第一台箱变更换吊装、安装、接线、试验、并网发电。
 - 四、箱变更换过程中发现问题及时与总包单位沟通处理。
 - 五、箱变吊装做好警戒线、检查吊具、佩戴安全器具等防护措施。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

