

会议纪要

编号: HZDYM-Q-CZZH-076

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目会议室	会议时间	2019.09.11- 14:30
会议主持人	黄永革		
会议主题: 质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容:			
四川同达: 1、9月15日十台箱变全部具备送电条件。			
上海伏光: 1、光伏区8人消缺施工。			
2、9月12日复查25区消缺整改情况。			
3、9月30日完成光伏区所有消缺工作。			
江苏天目: 1、光伏6区、7区正在消缺, 电线杆事宜与村里协调。			
2、9月12日复查9区消缺整改情况。			
3、9月30日完成光伏区所有消缺工作。			
中冶华亚: 1、光伏区电缆分支箱砌砖完成5个。			
2、光伏区接地线整改未完成。			
3、9月30日完成光伏区所有消缺工作。			
中伏能源:			
李维军: 一、天目、华亚施工单位缺少的试验资料需尽快上交补齐。			
二、秋季来临各施工单位做好防火、防触电等安全防范措施。			



扫描全能王 创建

三、各分包单位需加强光伏区消缺质量，严格按照设计图纸及规范要求
要求进行整改。

四、光伏区消缺进度滞后，各施工单位需安排施工人员加快消缺进
度。华亚施工单位光伏区电缆分支箱基础及分支箱设备需尽快
完成就位。

五、运维单位在光伏区发现故障缺项需三家施工单位及时回复并安
排人员处理。

正衡监理：

黄永革： 一、三家施工单位需及时根据整改通知单及设计规范要求完成光伏
区消缺项，完成后再通知总包单位及监理单位进行复查验收。
二、光伏区桩头焊接、桩头防腐、支架螺栓紧固、支架抱箍倾斜、
组件安装角度、组件压块紧固、接地连接、电缆套管封堵、电缆套
管固定、汇流箱接地等缺项较多，施工单位需安排适量的人员及时
进行处理。
三、各施工单位一定要注意安全文明施工，安全器具配备齐全。消
缺时至少两人一起陪同监护，严格执行工作票制度。

主送单位	当阳市华直光伏发电有限公司		
抄送单位	湖南卓越建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

