



# 华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式光伏 电站工程协调会议纪要

会议主题：关于华直当阳光伏电站项目尾工相关协调工作的事宜

会议时间：2019 年 03 月 29 日

会议地点：升压站会议室

参加人员：上电新能源公司：陆晓晔 邵杰 正衡监理：严松贤 上海中伏：陆炜懿 王升文 运维公司：左小华

会议主持：陆晓平

**前言：**2019 年 3 月 29 日上午，为保证华直当阳光伏电站项目能够顺利完成尾工消缺整改工作，针对项目目前所需解决的相关问题组织召开此次协调会议，会上经过认真讨论，具体协调结果如下：

**工程施工进度背景：**光伏区已全部施工完成并全容量并网，升压站施工完成并投入使用，运维公司进入代保管阶段。

## 一、上电新能源陆晓晔：

1、升压站内卫生环境必须清理干净，备用组件、设备、工具等材料必须分类整理，堆放整齐，并形成文件资料交接存档。

2、尾工消缺施工进度必须按照实际情况编制施工进度计划，进度计划内容必须按照施工工序进行编制，进度计划中体现施工消缺投入人数，落实分包单位负责人的责任制和总包单位负责人的责任制，计划必须在 4 月 1 日提交上电新能源公司。为 240 试运行做准备工作。

3、竣工结算前提必须完成所有尾工消缺工作，各责任单位签字确认。

4、落实项目代保管协议责任内容，各方相互配合，督促完成各自责任工作，确保工程顺利试运行。

5、进入光伏区和升压站整改消缺施工时，必须按照规范要求落实安全保护措施，做好工作票制度落实，加强安全培训和过程中提醒工作。进入施工区域必须有专职安全员监护。

6、升压站和光伏区警示标识牌必须及时施工到位，标识牌型号规范统一及美观。

7、光伏区监控系统必须及时施工完成。

8、施工图纸必须移交一份运维公司。

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建



9、设备调试完成时间必须确定，责任到人。

10、光伏区和升压站实验报告真实完整齐全。工程资料及时有效齐全完整。

## 二、上电新能源邵杰：

1、外线施工消缺事项及时施工完成，砍树事宜确认到施工单位。

2、消缺进度必须按照要求进行推进，保质保量完成，走 240 试运行。

3、部分箱逆变运行阶段声音较大，通知厂家人员到现场查找原因，存在问题整改到位。

4、工程资料齐全完整，归档目录清晰。

## 三、正衡监理严松贤：

1、尾工消缺进度计划必须切实际编制，落实到每个施工人员身上，弄虚作假计划不要报验。

2、消缺施工的质量总包单位和分包单位必须现场实际复查，项目监理机构根据复查结果进行复查，同时项目监理机构通过不定期和定期进行巡视检查，必要时将签发整改通知单。

3、工程资料问题，项目监理机构再次强调必须及时有效报验。

4、现在消缺的每个区域都带电了，做好安全保护措施，施工前要求开具工作票，专职安全监督检查。

5、落实好消缺施工进度计划，保质前提下确保施工进度。

## 四、中伏王升文：

1、根据上电新能源公司要求进行落实每项工作任务。

2、我项目部根据施工规范和上电企业标准进行技术交底，强化工程质量意识。

3、安全无小事，我项目将对各个班组进行班前、班中交底和提示，做好班后保护工作。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严松贤

庙前镇 4\*20MWp 地面分布式光伏电站工程项目监理机构

二〇一九年三月二十九日

主题词：协调

抄报：建设单位

抄送：施工单位

2019 年 3 月 29 日印发

共印 3 份

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建

# 乙和尾2清缺检查会议

华直当阳市庙前镇 4×20mwp 地面分布式农光互补光伏电站项目 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	日期
陈长海	上海锦元		18917603125	2019.3.29
贺飞	上电新能源		13651733056	2019.3.29
陈伟鹏	中优		18918052862	2019.3.29
聂新富	正微		13616112540	2019.3.29
许子	中优		15172421953	2019.3.29
方子华	中优		18827604212	2019.3.29



由 扫描全能王 扫描创建