

会 议 纪 要

编号: 005

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发:  2017.12.1

会议地点	总包项目部	会议时间	2017 年 12 月 01 日下午 4: 30
会议主持人	王照东		
会议主题: 本周施工安全、质量、进度和产生的问题			
本次会议内容:			
一、总包单位侯经理:			
1、王主任要求最优发电量;			
2、今年在 12 月 30 日前并网 14 个村, 设备、材料做好准备, 要具备并网条件。			
二、业主单位丁主任:			
1、县领导对扶贫项目很重视;			
2、挡光时间点不超过 4%, 遮光时间不超过 2 小时;			
3、岱山村、中和村 12 月 10 日前完成组件安装, 和平村、城西村 12 月 15 日前完成组件安装;			
4、安装过程中出现误差用最优方案解决;			
5、挡光问题拿出具体数据和解决方案。			
三、监理单位王照东:			
1、南通二建岱山施工现场光伏组件, 支架安装比较好, 有代表性, 说明岱山现场项目经理对现场掌控有方, 管理到位, 提出表扬;			
2、支架安装完成后螺栓缺少垫片;			
3、支架立柱与底座接触不切实, 垫片未满垫, 时间一长极易使螺栓松动, 导致组件松动, 影响发电量;			
4、箱变基础搅拌混凝土是否符合现场要求, 拿出试块、钢筋质检报告;			
5、业主要求挡光及间距问题, 希望汉能拿出解决方案, 供专题会议讨论;			
6、汉能应在每周监理例会召开时提供周报。			
四、施工单位:			
南通二建张经理:			
1、中和村 3 天内完成组件安装, 岱山村 5 天内完成组件安装;			
2、因岱山村支架丢失, 5 天内完成组件安装;			
东海建筑唐经理:			

1、和平村、城西村 15 号之前完成组件安装； 2、大五村无法施工； 3、河口村月末可完成组件安装； 4、因进入深冬，天气寒冷，箱变基础无法施工，暂时浮摆解决。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限公司		
抄送单位	汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理部	发文时间	2017. 12. 02

注 会议纪要由监理项目部起草，经监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 12月10

[illegible]