

会 议 纪 要

编号: 006

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 

会议地点	总包项目部	会议时间	2017 年 12 月 08 日下午 4: 30
会议主持人	王照东		
会议主题: 本周施工安全、质量、进度和产生的问题			
本次会议内容: 一、总包单位侯经理: 1、南通二建 9 个村组件安装已完成, 勃信村、团结村、合成村电缆直埋敷设完成, 剩下 7 个村因天气原因电缆沟暂不开挖, 待明年冻土层融化后开挖; 2、岱山村因支架丢失, 工期延误; 3、正阳村围栏开始施工; 4、和平村、城西村 15 号之前完成组件安装; 5、要求安装完成的组件, 方阵间波浪状起伏要调整; 6、按图纸施工; 7、汇流箱、箱逆变后天可到场。 二、业主单位王主任: 1、支架丢失的报案, 具体到每个村丢失多少; 2、保证 13 个村具备并网条件; 3、因角度问题, 总发电量不够的, 由汉能补足; 4、距离不够产生遮光现象的要补足; 5、冬天天气寒冷不好施工, 组件损坏率高(运输过程中损坏率高); 6、永久村逆变器问题尽快解决; 7、组件安装完成后成品保护由政府与汉能与当地乡村协调, 提出保护解决方案; 8、箱变位置要与 10KV 线路对应, 不能距离过远; 9、如 12 月 25 日前箱逆变不安装, 南通二建施工人员可撤场。 三、监理单位王照东: 1、组件安装完成后拿出成品保护方案; 2、南通二建箱变基础浇筑完成后, 提供钢筋和混凝土的检验报告; 3、合成村屋后一棵树挡光, 城西村西面几棵树挡光; 4、勃信村、团结村、合成村已完成全部工作, 汇流箱、箱逆变何时进场, 如进场后, 立即组织施工安装;			

5、龙山村光伏区坡度大，应做好防洪、防泥石流措施； 6、南通二建组件安装完成的村子，加快进度把线接完，做好具备并网条件的准备。 四、施工单位： 南通二建张经理： 1、岱山村支架丢失 20 多组； 2、组件安装完成后，与村长协商组件成品保护，因村民原因产生的损失由村里自行负责； 3、应业主和监理单位要求，龙山村待明年冻土层融化后，在围栏外侧制作挡土墙。 东海建筑唐经理： 1、河口村等到材料进场后可以开始施工。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限公司		
抄送单位	汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理部	发文时间	2017. 12. 09

注 会议纪要由监理项目部起草，经监理工程师签发后下发。

