

会议纪要



工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

会议地点	总包项目部	会议时间	2018年01月03日 下午 4:00
会议主持人	王照东		
会议主题：本周施工安全、质量、进度和产生的问题			
本次会议内容： 一、总包单位侯经理： 1、现在完成12个村的组件安装，勃信、团结、合成电缆已敷设完成，因天气越来越冷，施工人员无法作业，大多数施工人员已离开现场，请业主、监理根据目前天气情况是否停工，请决定。 二、业主单位王主任： 1、今年冬天电力改造资金未到位，不能并网，加之天气寒冷，可以停工，待春暖后再施工。 三、监理单位王照东： 1、天气寒冷，施工现场确有发生施工人员手脚冻伤事故； 2、根据气候情况，业主、监理同意暂停工，要求在暂停工期时一定要与各村协调好，做好成品保护，停工日期定在2017年12月30日起； 3、随时听从业主安排，要求复工时尽快进场复工。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限公司		
抄送单位	汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理部	发文时间	2018.01.04

注 会议纪要由监理项目部起草，经监理工程师签发后下发。