

# 会议纪要

工程名称：七台河勃利县光伏发电扶贫项目 编号：009  
签发：时金宝

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 总包项目部                    | 会议时间 | 2018年04月17日下午3:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 王秀君                      |      |                   |
| 会议主题：关于项目前期工作安排的问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |      |                   |
| <p>本次会议内容：</p> <p>一、总包单位：</p> <p>1、原计划4月15日复工，现因设计图纸原因造成延误，只能对现有图纸的村级电站进行施工。</p> <p>2、新开展的村级电站设计图纸保证本月底到达。</p> <p>3、施工资料整理后尽快向监理报审。</p> <p>二、业主单位：</p> <p>1、总包方要对项目部办公室达到规范化管理，生活与办公区域区分开，在办公室要有上墙文件。</p> <p>2、施工资料、监理资料我方留2份备案。</p> <p>3、施工材料设备不是国标要求的一概不能采用，监理方要严格把关。</p> <p>4、监理单位要根据技术投标文件严格落实项目施工问题，保质保量。</p> <p>三、监理单位：</p> <p>1、总包方应尽快完成图纸设计，并报审工程进度计划表，尽快开展工程施工。</p> <p>2、因总包方原因未组织图纸会审，造成一起后果由总包方负责。</p> <p>3、项目要成立安全管理委员会，并设立相应的责任人，安全问题不能忽视。</p> <p>4、对于安全质量进度问题，由三方协调设立管理办法，并严格按管理办法实施。</p> <p>5、总包方应在每周监理例会前将施工周报与下周施工计划报与业主和我方，有利于更好开展工作。</p> |                          |      |                   |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 七台河市润谷农业发展有限责任公司         |      |                   |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部    |      |                   |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>七台河监理部 | 发文时间 | 2018.04.18        |



### 监理例会会议签到表

时间：2018年4月20日

[illegible]