

会 议 纪 要

编号：013

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发：

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 05 月 12 日下午 4：30
会议主持人	时金宝		
会议主题： 监理例会			
本次会议内容：			
一、总包单位：			
1、永久村逆变器转换率检测所执行标准与现场实际情况不一，请监理反馈给检测单位，得出相应结论。			
2、河口村组件 5 月 20 日前可以完成，逆变器基础下周开始施工，小五站镇保持每天打 300 根桩进度，城西村逆变器基础下周开始施工，南通二建 7 个贫困村下周将完成工程量 90%。			
二、业主单位：			
1、河口、城西、和平小五站等各村设备材料于会议纪要 011 中确认 5 月 10 日到场，但目前仍未有结果，望总包尽快抓紧落实，保证材料设备及时供应。			
2、各村级电站变压器要尽快确定采购方，避免耽误工期。			
3、各在建村级电站要不定期责专人巡视保护。			
4、剩余 32 个扶贫电站申请将于下周一报与省发改委，总包方办理好其它相关手续。			
三、监理单位：			
1、东海二建 7 个村目前还有三个村围栏、电缆正在收尾中，各村电站完成后要及时清理厂区，做到安全文明施工。			
2、近日多风干燥，施工现场严禁工人吸烟，注意施工安全。			
3、目前各村级电站都在赶工期，但施工质量不能因此松懈，隐蔽工程必须在我方验收后才可进入下一道工序。			
4、图纸会审所提问题总包方要抓紧落实。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理部	发文时间	2018.05.12

监理例会会议签到表

时间：2018年5月11日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王开	汉能		
李俊	常州扶康力		13664643008
王开	汉能		13801185551
张永兴	南通二建		13584657396
侯兆辉	汉能		13946546154
王思宇	汉能		13717990891
杨永强	汉能		13521718876
张涛	汉能		13351248000
时金宝	正衡		18409256192
孙洪波	东瑞		1846191001
刘元	正衡		17605292641