

会议纪要

编号: 019

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 时金宝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年6月29日 下午 5: 00
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、业主单位: 1、各村并网发电后,我方将请第三方检测单位和审计局到现场检查验收,望总包方在此之前做好自查,否则出现任何问题由总包方承担! 2、明天就是6月30日,目前却未有一个电站并网,我方要求总包方就已备案8个村什么时候能并网发电,今年还能完成几个电站等问题做出书面承诺,同时说明未兑现的后果。 3、前车之鉴,后车之师,我方后续所支付的工程款总包方必须保证本项目现场实际施工需求。 二、监理单位: 1、各村级电站逆变器基础一定要严格按照设计施工,现临近并网发电,望总包方做好自查消缺,验收前要做好除草清理垃圾等工作。 2、已完成围栏安装的电站大门均已更换,但考虑到站内安全,避免闲人进入,总包方要对各电站大门安置门锁,做好安全保护。 三、总包单位: 1、我方将认真按照业主以上要求做出书面承诺,严格履行承诺内容,若违背承诺造成一切损失由我方承担。 2、目前处于项目重要节点,我方将请公司相关领导到现场督战,鼓足干劲完成各村并网任务! 3、后续待施工的4个村规划许可证将于下周一办理完成。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018.06.30

监理例会会议签到表

时间：2018年6月29日

[illegible]