

## 会议纪要

编号：020

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发：时金宝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年7月9日下午5:30
会议主持人	时金宝		

会议主题：监理例会

本次会议内容：

一、业主单位：

- 1、后续电站建设一定要避免土地纠纷，避免出现小五站镇类似情况，总包方要尽快开始后续的村级电站建设工作，若不再想承建，尽早提出意见。
- 2、截止今日，总包承诺7月15日并网的承诺书还未交给我方，总包方若在7月15日未完成备案八个村的并网工作，其相关领导必须做出合理解释。
- 3、关于项目组件25°角与35°角相差电量补偿方案一事，我方已让监理转交检测报告NO.HYJC201807019，我方要求总包按此报告结果补偿电量损失，补建方阵。

二、监理单位：

- 1、勃信并网工作正在紧张施工中，施工方要注意现场电缆配件保护，避免丢失。
- 2、上周初验的二建7个村级电站，要尽快完成消缺工作。
- 3、新立项电站要抓紧时间开工，尽早完成开工前准备工作。

三、总包单位

- 1、小五站两个村支架已安装完成，剩余两个村支架正在运输途中。
- 2、小五站组件正在进行最大限度的从农户手中回收，回收检查无损后就投入安装工作。

主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018.07.01

附：会议签到表

## 监理例会会议签到表

时间：2018年7月9日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
王志云	检测办		
丁尚文	检测办		15636581451
周金宝	正衡		18409256192
孙景亮	汉阳		13801185551
张永华	南通工建		13584657396
张庭国	识能		13359781114
侯振华	汉能		13946546154
刘元	正衡监理		15170147520
胡培波	东联		15866191001