

会议纪要

编号: 021

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 时金宝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年7月13日 下午4:00
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容:			
一、业单位:			
王秀君: 1、监理延期费用将和市领导商议, 尽快给出结果。			
2、各村初验工作监理一定要严格把关, 不合格不予验收。			
3、总包要尽快按照合同开始4个村的施工。			
4、总包要按投标文件在各村修建排水沟, 以解决合成村积水问题, 电站场区杂草和垃圾必须清理干净, 要尽快设计排水沟、围栏、大门的图纸。			
5、永久村7月底将完成并网工作, 年底完成27个电站。			
6、关于后续款项总包要保证本项目的资金运转, 后续施工必须垫资施工。			
7、汉能要继续积极推进生态大棚的项目。			
二、监理单位:			
时金宝: 1、总包要尽快完善并网资料, 施工与资料同步进行。			
2、截止今日已初验完勃信、立新、仁兴、龙山、开发、正阳等村, 要抓紧消缺验收时提出的问题, 下周开始剩余各村初验。			
3、总包要严格根据投标文件设计图纸, 排查无遗漏分项工程。			
三、总包单位:			
张建华: 1、按照业主及合同要求, 我方已经安排后续村级电站施工计划, 尽快新开工4个村级电站。			
2、我方将全力以赴配合电网公司完成已备案8个村级电站并网, 安排逆变器厂家来人配合工作, 同时将每天向业主及监理汇报并网进展。			
3、下周我方会把电网公司负责备案8个村的并网施工计划表及时间节点上报给业主和监理。			
4、我方将于下周完成倾角电量补差解决方案交给业主。			
5、我方将尽快完成永久村并网手续, 争取早日并网。			

主送单位	七台河市润谷农业发展有限公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018.07.14

附: 会议签到表

监理例会会议签到表

时间：2018年7月13日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王成	设计		
丁敬	扶衡办		15636581457
时金宝	正衡		1840956192
杨永	汉能		13521718876
侯永	汉能		1394656654
刘元	正衡监理		15170147520
张永	南通二建		13584657396
薛景	东.海建安		15846417999
张君	汉能		
宋佳	汉能		
杨永	东瑞		15846191001