

会议纪要

编号: 023

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 时金宝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年7月27日 下午: 2点
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、业主单位: 王秀君: 1、所有延迟未回复的监理通知单提出的整改问题必须在7日内完成整改, 否则我方将进行经济处罚。 2、逆变器、数据采集器何时才能到场? 因总包原因延误后续并网发电时间, 汉能负一切责任。 3、要加紧与电力局协商并网相关事宜。 二、监理单位: 时金宝: 1、各村逆变器基础应严格按照设计图纸施工。 2、初验后的五个村所提问题已汇总, 施工方在消缺后报我方检查。 3 河口逆变器周围电缆沟、接地沟应尽快回填, 回填深度要满足设计要求。 4、围栏、排水沟的设计图纸要尽快出具, 各村排水沟要按图施工。 三、总包单位: 汪东亮: 1、我方将在7日内完成监理通知单 010、011、012、013、014 所提的整改内容, 我方将在整改完成后回复给业主及监理检查。 2、初验后汇总的问题, 我方将在7日内完成整改。 3、我方将于8月31日前到场7台逆变器和数据采集器。 4、关于现在逆变器所缺附属设备我方将在近期内完成解决, 不影响各村并网。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018.07.27

