

会议纪要

编号: 026

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 时金宝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年8月8日 下午: 4点
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、业主单位: 王秀君: 1、截止今日, 现场所需求的逆变器附属设备仍未到场, 如果因此停止发电, 我方将按所欠缺的发电度数向汉能扣款。 2、汉能之前所承诺的逆变器附属设备今日到场, 但设备仍没有信息, 逆变器更是严重滞后, 此前我方已一再强调, 我方将对总包罚款 20 万元整, 从质保金扣除, 希望你方能够重视! 3、第三方检测近期到场, 各村缺陷问题要抓紧时间整改, 因汉能问题无法通过验收, 汉能负全责。 4、汉能尽快拿出组件角度补偿方案。 5、新开四个电站抓紧时间施工。 二、监理单位: 时金宝: 1、八个村并网发电后出现很多问题, 总包要请专业人员调试好设备状态, 保证电站安全顺利运行。 2、小五站施工基本处于完工状态, 但因逆变器、组件未到场无法完成施工, 工人也尽数撤场, 请汉能尽快采购材料设备, 现场的材料设备要注意安全保护, 围栏施工一定要牢固可靠。 3、竣工图请汉能一定要认真对待, 编制审批不能马虎, 要严格按照竣工图标准出图。 三、总包单位: 唐洪波 1、我方尽快恢复永久村施工, 材料设备将相继到场。 张建华 2、我方将保证小五站组件 8 月 27 日到场, 新开四个电站明日开工, 7 个村逆变器 8 月 30 日到场。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018. 08. 18

监理例会会议签到表

时间：2018年8月17日

[illegible]